

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION				
2024	2	TAB240202362378	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2024	2024	49,616.16	48,360.57	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA, ARGENTINA - 49903	Tabasco	Teapa	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	49903	5	328	321	0	(meta:1, (unidad: medida Piezas, meta:5.0, meta: modificado a:5.0))	1	(geo:1, (cve: municipio:16, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RIA FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA FRANCISCO JAVIER MINA ARGENTINA, 86806 FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA), TEAPA TABASCO ENTRE Y, SECCION, 05-06-2024)	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	(cve:1, (cve: obra:Obr, numero, contrato:TE A-CONT-DOOTSM-002-22024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe, modificado:5 803268.88))	(meta:1, (unidad: medida Piezas, avance:5.0))	(2362378)proyecto_P ROCECO, 2362378proyecto_N ICIO, 2362378proyecto_FI N, 2362378proyecto_FI N, 2362378proyecto_FI N, importe, modificado:5 803268.88))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240202363017	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2024	2024	49,616.16	48,360.57	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA ALLENDE IRA, SECCION BUENAVISTA - 54414	Tabasco	Teapa	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	54414	5	91	106	0	(meta:1, (unidad: medida Piezas, meta:5.0, meta: modificado a:5.0))	1	(geo:1, (cve: municipio:16, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RIA IGNACIO ALLENDE IRA, SECCION BUENA VISTA KILOMETRO 4 + 500 RANCHERIA KINACIO ALLENDE IRA SECCION, 86808 IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DE LA CD. DE TEAPA, 05-06-2024)	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	(cve:1, (cve: obra:Obr, numero, contrato:TE A-CONT-DOOTSM-002-22024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe, modificado:5 803268.88))	(meta:1, (unidad: medida Piezas, avance:5.0))	(2363017)proyecto_J NICO, 2363017proyecto_P ROCECO, 2363017proyecto_N ICIO, 2363017proyecto_FI N, 2363017proyecto_P ROCECO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240202363970	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2024	2024	49,616.16	48,360.57	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION, RANCHO NUEVO - 53947	Tabasco	Teapa	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	53947	5	268	273	0	(meta:1, (unidad: medida Piezas, meta:5.0, meta: modificado a:5.0))	1	(geo:1, (cve: municipio:16, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RIA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION RANCHO NUEVO KILOMETRO 11 + 700 RANCHERIA ANDRES QUINTANA ROO 2DA SECCION, 86824 HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DE LA CD. DE TEAPA, 05-06-2024)	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	(cve:1, (cve: obra:Obr, numero, contrato:TE A-CONT-DOOTSM-002-22024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe, modificado:5 803268.88))	(meta:1, (unidad: medida Piezas, avance:5.0))	(2363570)proyecto_J NICO, 2363570proyecto_FI N, 2363570proyecto_P ROCECO, 2363570proyecto_N ICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240202363909	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2024	2024	148,848.47	145,081.72	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION - 54087	Tabasco	Teapa	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	54087	5	528	549	0	(meta:1, (unidad: medida Piezas, meta:15.0, meta: modificado a:15.0))	1	(geo:1, (cve: municipio:16, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - POBLADO KINACIO ALLENDE 2DA. SECCION KILOMETRO 4 + 300 PUEBLO IGNACIO ALLENDE 2A SECC, 86808 IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, 05-06-2024)	02-05-2024	30-06-2024	145,081.72	145,081.72	145,081.72	145,081.72	145,081.72	(cve:1, (cve: obra:Obr, numero, contrato:TE A-CONT-DOOTSM-002-22024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe, modificado:5 803268.88))	(meta:1, (unidad: medida Piezas, avance:15.0))	(2363609)proyecto_P ROCECO, 2363609proyecto_N ICIO, 2363609proyecto_FI N, 2363609proyecto_FI N, 2363609proyecto_P ROCECO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2024	2	TAB240202364043	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2024	2024	49,616.16	48,360.57	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON IRA, SECCION LA ERMITA - 55510	Tabasco	Teapa	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	55510	5	104	124	0	(meta:1, (unidad: medida Piezas, meta:5.0, meta: modificado a:5.0))	1	(geo:1, (cve: municipio:16, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON IRA, SECC. LA ERMITA KILOMETRO 8 + 900 RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON IRA, SECCION, 86827 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2DA. SECCION, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DE LA CD. DE TEAPA, 05-06-2024)	02-05-2024	30-06-2024	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	48,360.57	(cve:1, (cve: obra:Obr, numero, contrato:TE A-CONT-DOOTSM-002-22024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe, modificado:5 803268.88))	(meta:1, (unidad: medida Piezas, avance:5.0))	(2364043)proyecto_J NICO, 2364043proyecto_FI N, 2364043proyecto_P ROCECO)	Terminado	Validado avances	(obs:1, (observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-22024. ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, Inventario 2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-01))	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240202364126	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2024	2024	496,161.58	483,605.74	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA - 55760	Tabasco	Teapa	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	55760	5	2,141	2,011	0	(meta:1, (unidad: medida Piezas, meta:50.0, meta: modificado a:50.0))	1	(geo:1, (cve: municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 30 + 100 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DE LA CD. DE TEAPA TOMANDO LA CARRETERA TEAPA VILLAHERRNOSA 05-06-2024)	02-05-2024	30-06-2024	483,605.74	483,605.74	483,605.74	483,605.74	0.00	(cve:1, (cve: obra:Obr, numero, contrato:TE A-CONT-DOOTSM-002-22024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe, modificado:5 803268.88))	(meta:1, (unidad: medida Piezas, avance:50.0))	(2364126)proyecto_J NICO, 2364126proyecto_FI N, 2364126proyecto_FI N, 2364126proyecto_P ROCECO, 2364126proyecto_N ICIO, 2364126proyecto_FI N, 2364126proyecto_P ROCECO)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, (observación:CONTRATO DE OBRA TEA-CONT-DOOTSM-002-22024. ESTE CONTRATO TIENE 36 NUMEROS DE OBRAS DISTINTOS, del numero de obra 0544004 al 0894004 consecutivos, Inventario 2.0, usuario:jorgecromera, fecha:2024-07-01))	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	TAB240202364282	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	2024	2024	79,385.05	77,376.92	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MARIANO ABASOLO - 56325	Tabasco	Teapa	Proyecto de inversión	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	56325	5	355	340	0	(meta:1, (unidad: medida Piezas, meta:8.0, meta: modificado a:8.0))	1	(geo:1, (cve: municipio:16, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RANCHERIA MARIANO ABASOLO KILOMETRO 3 + 700 RANCHERIA MARIANO ABASOLO, 86803 MARIANO ABASOLO, TEAPA TABASCO ENTRE Y, DE LA CD. DE TEAPA EN MORELIA SE TOMA L. LON-05-06-2024)	02-05-2024	30-06-2024	77,376.92	77,376.92	77,376.92	77,376.92	77,376.92	(cve:1, (cve: obra:Obr, numero, contrato:TE A-CONT-DOOTSM-002-22024, contratista:LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:5953938.99, importe, modificado:5 803268.88))	(meta:1, (unidad: medida Piezas, avance:8.0))	(2364282)proyecto_P ROCECO, 2364282proyecto_FI N, 2364282proyecto_FI N, 2364282proyecto_P ROCECO, 2364282proyecto_N ICIO, 2364282proyecto_FI N, 2364282proyecto_P ROCECO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLU JO	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FECHA_CICLO DE RECURSO	FECHA_RAMO	FECHA_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FECHA_CICLO DE RECURSO	FECHA_RAMO	FECHA_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
2024	2	TAB240202380735	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	197,960.23	197,960.23	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 109177	27	TAB240202380735	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	109177	5	1,444	1,204	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada: 132.5)]	1	[obs:1 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC GOBIERNO PARA TODO KILOMETRO 11 + 84 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE ION-14-04-2024	16-05-2024	29-06-2024	197,960.23	197,960.23	197,960.23	160,589.14	0.00	[cfo:1 (lipo_obra:Ctra, numero_contrato:TE A-CONF-DOOTSM-09-AD09/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:159396.15, importe_modificado:159396.15)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, avance:132.5)]	[2380735/proyecto_FI N, 2380735/proyecto_P ROCESO, 2380735/proyecto_N ICIO, 2380735/proyecto_P ROCESO, 2380735/proyecto_N ICIO]	En ejecución	Valida do avane ces	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202380899	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	531,061.42	531,061.42	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 10919	27	TAB240202380899	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	109519	5	1,444	1,204	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada: 113.0)]	1	[obs:1 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC GOBIERNO PARA TODO KILOMETRO 11 + 84 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE ION-14-04-2024	24-05-2024	07-07-2024	531,061.42	531,061.42	531,061.42	248,945.74	0.00	[cfo:1 (lipo_obra:Ctra, numero_contrato:TE A-CONF-DOOTSM-08-AD08/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:52849.87, importe_modificado:52849.87)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, avance:113.6)]	[2380899/proyecto_FI N, 2380899/proyecto_N ICIO, 2380899/proyecto_P ROCESO, 2380899/proyecto_N ICIO]	En ejecución	Valida do avane ces	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202383298	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	567,449.00	567,449.00	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC FRACCIONAMIENTO UN GOBIERNO PARA TODOS - 117579	27	TAB240202383298	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	117579	5	488	462	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada: 172.0)]	1	[obs:1 (cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC GOBIERNO PARA TODO KILOMETRO 11 + 84 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 1.84 KM. DE LA CABECERA	31-05-2024	14-07-2024	567,449.00	567,449.00	567,449.00	418,832.77	0.00	[cfo:1 (lipo_obra:Ctra, numero_contrato:TE A-CONF-DOOTSM-015-AD15/2024, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:557995.17, importe_modificado:557995.17)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, avance:129.5)]	[2383298/proyecto_P ROCESO, 2383298/proyecto_N ICIO, 2383298/proyecto_P ROCESO, 2383298/proyecto_N ICIO]	En ejecución	Valida do avane ces	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202384807	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	478,444.84	478,444.84	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EL ARCADO ZENTELLA - 121648	27	TAB240202384807	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	121648	5	325	348	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 83.6)]	1	[obs:1 (cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO ARCANJO ZENTELLA, 86808 ARCANJO ZENTELLA, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 13.05 KM. DE LA CABECERA	20-05-2024	18-06-2024	478,444.84	478,444.84	478,444.84	301,523.00	0.00	[cfo:1 (lipo_obra:Ctra, numero_contrato:TE A-CONF-DOOTSM-012-AD12/2024, contratista:José del Carmen Hernández García, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:473335.78, importe_modificado:473335.78)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, avance:83.6)]	[2384807/proyecto_N ICIO, 2384807/proyecto_P ROCESO, 2384807/proyecto_FI N]	En ejecución	Valida do avane ces	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202385981	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	183,884.37	183,884.37	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 128465	27	TAB240202385981	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	128465	5	1,444	1,204	0	[meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)]	1	[obs:1 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC GOBIERNO PARA TODO KILOMETRO 11 + 84 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE ION-14-04-2024	14-06-2024	13-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)]	[2385981/proyecto_N ICIO]	En ejecución	Valida do avane ces	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	TAB240202386022	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	254,390.02	251,719.79	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 128545	27	TAB240202386022	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	128545	5	1,444	1,204	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada: 221.0)]	1	[obs:1 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO ARCANJO ZENTELLA, 86808 ARCANJO ZENTELLA, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE ION-14-04-2024	14-06-2024	28-07-2024	251,719.79	251,719.79	251,719.79	91,840.08	0.00	[cfo:1 (lipo_obra:Ctra, numero_contrato:TE A-CONF-DOOTSM-010-AD10/2024, contratista:LUIS EDUARDO DOMINGUEZ LASTRA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:251719.79, importe_modificado:251719.79)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.0)]	[2386022/proyecto_P ROCESO, 2386022/proyecto_N ICIO]	En ejecución	Valida do avane ces	Sin observaciones	[obs:1 (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF7, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josetomestesi, fecha:2024-06-21)]
2024	2	TAB240202386101	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	713,010.30	705,548.73	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA - 128691	27	TAB240202386101	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teapa	128691	5	1,444	1,204	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:529.1, meta_modificada: 529.1)]	1	[obs:1 (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO ARCANJO ZENTELLA, 86808 ARCANJO ZENTELLA, TEAPA TABASCO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 96 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE ION-14-04-2024	22-06-2024	05-08-2024	705,548.73	705,548.73	705,548.73	301,246.80	0.00	[cfo:1 (lipo_obra:Ctra, numero_contrato:TE A-CONF-DOOTSM-020-AD20/2024, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:705548.73, importe_modificado:705548.73)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:190.84)]	[2386101/proyecto_N ICIO, 2386101/proyecto_P ROCESO, 2386101/proyecto_N ICIO, 2386101/proyecto_P ROCESO]	En ejecución	Valida do avane ces	Sin observaciones	[obs:1 (observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRF7, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:2.0, usuario:josetomestesi, fecha:2024-06-21)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES																				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1. CICLO DE RECURSO		#2. CICLO DE RECURSO		#3. CICLO DE RECURSO		MONTOS GLOBAL APROBADO		MONTOS GLOBAL MODIFICADO		FUENTES FINANCIAMEN		NOMBRE		ID ENTIDAD	RESPONSA	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONS	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO	PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2024	2	TAB240202386226	Proyecto de inversión	33- Apoyos (Fondest)	404- FAFIS Municipal y de las Demarcas (Entidad)	Terminos Federales y Municipales del Distrito Federal					134,294.37	131,665.13	(#1. (ciclo, recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog. pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134294.37, modificado:131665.13)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONITA - 12904	27	Tab 16	Teapa	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teapa	12904	S	220	220	0	(meta:1, unidad_medida: Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0)	1	(geo:1 (cve, municipio:16, modalid:1, direcc:09, calle: JONITA COLONIA LA TEJERIA, H0802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE HUMANGUILLO Y CALLE CENTRO, CALLE JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL CENTRO DE SALUD DE LA JALPA DE MENDEZ LA OIRA DE UBICA A 262 MTS. DEL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRIA A 89 MTS. DEL																			

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. LORENZO SAMUEL MOLLINEDO BASTAR
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ENLACE RESPONSABLE DEL SRFT
JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN