



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES					
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 4144	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	1,002,626.81	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601576.09, modificado:601576.09}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401050.72, modificado:401050.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124054	27	Tabas co	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	124054	S		487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE, lon:-92.94477359, lat:17.5498505}}	11-08-2021	24-09-2021	1,002,626.81	996,549.47	680,747.07	680,747.07	204,224.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEADOOTSM-0020/2021, contratista:ELIZAMIA LOPEZ NARANJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1002626.81, importe_modificado:996549.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}}	{1974144/proyecto_INICIO, 1974144/proyecto_FIN, 1974144/proyecto_PROCESO, 1974144/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 4501	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	153,708.80	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92225.28, modificado:92225.28}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61483.52, modificado:61483.52}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 125650	27	Tabas co	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125650	S		487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94586022, lat:17.55061259}}	25-07-2021	23-08-2021	153,708.80	148,521.27	16,779.09	16,779.09	16,297.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:224184.04, importe_modificado:217615.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.2}}	{1974501/proyecto_PROCESO, 1974501/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 5545	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	224,184.04	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134510.42, modificado:134510.42}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89673.62, modificado:89673.62}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 129864	27	Tabas co	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	129864	S	1,026	956	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT, lon:-92.95186535, lat:17.55269426}}	25-07-2021	23-08-2021	217,583.97	217,583.97	217,583.97	217,583.97	206,166.19	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:153708.8, importe_modificado:153708.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}}	{1975545/proyecto_INICIO, 1975545/proyecto_FIN, 1975545/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el	
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 6150	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	1,863,181.62	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117908.97, modificado:1117908.97}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745272.65, modificado:745272.65}}	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA - 131949	27	Tabas co	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	131949	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 280 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA, lon:-93.02790465, lat:17.6088434}}	26-07-2021	08-10-2021	1,863,181.62	1,581,772.18	522,211.18	522,211.18	516,347.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEADOOTSM-0016-16/2021, contratista:OBRAS Y PROYECCITOS ITAUMA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1863181.62, importe_modificado:1851772.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}}	{1976150/proyecto_INICIO, 1976150/proyecto_PROCESO, 1976150/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES					
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#f1 _ CICLO DE RECURSO	#f1 _ RAMO	#f1 _ MODALIDAD	#f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#f2 _ RAMO	#f2 _ MODALIDAD	#f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 4068	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	2,624,950.53	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574970.32, modificado:1574970.32}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049980.21, modificado:1049980.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123695	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	123695	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 9 + 44 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon:-93.02186801, lat:17.60734526}}	11-08-2021	09-10-2021	2,624,950.53	2,616,063.11	58,427.90	58,427.90	58,075.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0019-19/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2624950.53, importe_modificado:2616063.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.0}}	{1974068/proyecto_INICIO, 1974068/proyecto_PROCESO, 1974068/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 4107	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	667,870.02	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400722.01, modificado:400722.01}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267148.01, modificado:267148.01}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123887	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	123887	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon:-93.02191092, lat:17.60730436}}	25-07-2021	23-08-2021	667,870.02	661,898.53	92,107.27	92,107.27	91,449.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0013-13/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:667870.02, importe_modificado:61898.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}	{1974107/proyecto_INICIO, 1974107/proyecto_PROCESO, 1974107/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 4214	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	519,922.22	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311953.33, modificado:311953.33}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207968.89, modificado:207968.89}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124509	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	124509	S	487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE, lon:-92.94483025, lat:17.54955384}}	25-07-2021	23-08-2021	515,498.56	515,498.56	515,498.56	515,498.56	169,282.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105119, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:153708.8, importe_modificado:153708.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}	{1974214/proyecto_FIN, 1974214/proyecto_PROCESO, 1974214/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 4522	2 0 2 1	33	I	3	33	I	4	Proyec to de inversi ón	60,084.43	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36050.66, modificado:36050.66}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24033.77, modificado:24033.77}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 125704	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125704	S	487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUIMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94593532, lat:17.55056144}}	11-08-2021	09-09-2021	60,084.43	54,472.50	6,721.76	2,016.53	2,016.53	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105238, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:60084.43, importe_modificado:60084.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.4}}	{1974522/proyecto_INICIO, 1974522/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES					
O C I O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	TAB 2103 0197 4612	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión		111,419.81	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66851.89, modificado:66851.89}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44567.92, modificado:44567.92}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLE:JON CRUZ VERDE - 126147	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	126147	S	1,026	956	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE:JON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXOXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENTE, lon:-92.95189217, lat:17.55265846}}	31-07-2021	29-08-2021	111,419.81	106,770.59	71,380.47	71,380.47	70,949.73	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0022-22/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MUSAN, S.A DE C.V. convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:825158.55, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	{1974612/proyecto_PROCESO, 1974612/proyecto_FIN, 1974612/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 5556	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión		2,242,656.77	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345594.06, modificado:1345594.06}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897062.71, modificado:897062.71}}	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. REVOLUCION - 129922	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	129922	S	1,495	1,374	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE SAUCE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TEAPA PASANDO EL RIO SE UBICA LA GLORIETA Y A MANO IZQUIERDA SE EN, lon:-92.94942035, lat:17.56684084}}	26-07-2021	13-10-2021	2,242,656.77	2,230,656.10	1,532,222.36	1,532,222.36	1,523,531.20	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0015-15/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2242656.77, importe_modificado:2230656.1}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.9}}	{1975556/proyecto_INICIO, 1975556/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 4192	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión		279,306.98	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167584.19, modificado:167584.19}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.79, modificado:111722.79}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124366	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	124366	S	487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCION LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE TEAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE AL OXOXO, lon:-92.94477661, lat:17.54976355}}	31-07-2021	29-08-2021	276,187.44	276,187.44	276,187.44	276,187.44	84,464.64	{ccto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105115, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:279306.98, importe_modificado:279306.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}}	{1974192/proyecto_INICIO, 1974192/proyecto_PROCESO, 1974192/proyecto_FIN, 1974192/proyecto_INICIO, 1974192/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 4235	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión		131,850.29	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79110.17, modificado:79110.17}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52740.12, modificado:52740.12}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUIMANGUILLO - 124666	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	124666	S	487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUIMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE, lon:-92.9447575, lat:17.54992722}}	11-08-2021	09-09-2021	127,809.24	127,809.24	127,809.24	127,809.24	109,745.48	{ccto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105110, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:131850.29, importe_modificado:131850.29}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1974235/proyecto_INICIO, 1974235/proyecto_FIN, 1974235/proyecto_PROCESO, 1974235/proyecto_FIN, 1974235/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES					
O T O C I O	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2021	TAB	210301974087	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión	1,568,070.15	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940842.09, modificado:940842.09}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627228.06, modificado:627228.06}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123751	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	123751	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMIO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon:-93.02188946, lat:17.60734526}}	31-07-2021	13-09-2021	1,568,070.15	1,560,900.21	473,185.60	473,185.60	431,410.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-018-18/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1568070.15, importe_modificado:1560900.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}	{1974087/proyecto_INICIO, 1974087/proyecto_PROCESO, 1974087/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB	210301974472	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión	533,466.37	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320079.82, modificado:320079.82}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213386.55, modificado:213386.55}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 125545	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125545	S	487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94592459, lat:17.55056144}}	11-08-2021	09-09-2021	533,466.37	526,849.43	55,966.63	55,966.63	47,781.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0021-21/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:533466.37, importe_modificado:526849.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}}	{1974472/proyecto_PROCESO, 1974472/proyecto_INICIO, 1974472/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB	210301974482	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión	170,351.67	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102211.0, modificado:102211.0}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68140.67, modificado:68140.67}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 125571	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125571	S	487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon:-92.94599433, lat:17.55056461}}	31-07-2021	29-08-2021	170,351.67	165,788.34	71,826.44	71,826.44	21,547.93	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105114, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:170351.67, importe_modificado:170351.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	{1974482/proyecto_INICIO, 1974482/proyecto_PROCESO, 1974482/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB	210301975552	2021	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión	82,712.56	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49627.54, modificado:49627.54}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33085.02, modificado:33085.02}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 129877	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	129877	S	1,026	966	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENT, lon:-92.95189754, lat:17.55268915}}	25-07-2021	23-08-2021	78,543.32	78,543.32	78,543.32	78,543.32	39,120.02	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105225, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:82712.56, importe_modificado:78546.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}	{1975552/proyecto_INICIO, 1975552/proyecto_FIN, 1975552/proyecto_PROCESO, 1975552/proyecto_FIN, 1975552/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES								
O T O C I O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB 2103 0197 5618	2022	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión	1,684,064.56	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010438.74, modificado:1010438.74}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673625.82, modificado:673625.82}}	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO EN LA VILLA JUAN ALDAMA CALLE JUSTO SIERRA - 130152	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	130152	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 280 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA, lon:-93.02757206, lat:17.60889453}}	26-07-2021	08-10-2021	1,684,064.56	1,675,445.54	917,451.38	917,451.38	903,509.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0017-17/2021, contratista:CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1684064.56, importe_modificado:1675445.54}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}}	{1975618/proyecto_INICIO, 1975618/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB 2103 0197 4583	2022	33	I	3	33	I	4	Proyecto de inversión	825,158.55	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495095.13, modificado:495095.13}, #f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330063.42, modificado:330063.42}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLEJON CRUZ VERDE - 126054	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	126054	S	1,026	956	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENTE, lon:-92.95193509, lat:17.55270961}}	11-08-2021	24-09-2021	825,158.55	819,456.92	104,025.89	104,025.89	97,160.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0022-22/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MUSAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:825158.55, importe_modificado:819456.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.0}}	{1974583/proyecto_INICIO, 1974583/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB 2102 0191 7016	2022	33	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,958,162.91	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958162.91, modificado:1947599.09}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS - 30414	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	30414	S	374	370	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.0, meta_modificada:1506.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - FRACC. UN GOBIERNO PARA TODO COL. CHAPULTEPEC KILÓMETRO 1 + 86 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y, SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHUCALCO A, lon:-92.97294796, lat:17.56598238}}	12-04-2021	15-06-2021	1,947,599.09	1,947,599.09	1,947,599.09	1,947,599.09	1,944,716.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-005-5/2021, contratista:ARISDEY DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1947614.26, importe_modificado:1947614.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.0}}	{1917016/proyecto_INICIO, 1917016/proyecto_PROCESO, 1917016/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB 2103 0197 7153	2022	33	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,243,474.97	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243474.97, modificado:1243474.97}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE REVOLUCION - 135641	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135641	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 460 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETE, lon:-93.02177849, lat:17.60830653}}	21-08-2021	19-10-2021	1,243,474.97	1,231,078.06	341,575.10	341,575.10	339,513.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0027-27/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1243474.97, importe_modificado:1231078.06}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}}	{1977153/proyecto_INICIO, 1977153/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO																																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES	
O C I O	TRIMESTRE	FOLIO	#f1 _ CICLO DE RECURSO	#f1 _ RAMO	#f1 _ MODALIDAD	#f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#f2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 8731	2 0 2 1	33 I	4	-	-	-	-	Proyec to de inversi ón	310,224.98	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310224.98, modificado:310224.98}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO, BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON SIN CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO - 142841	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142841	S	2,477	2,475	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:93.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO TRINIDAD CANO BARRIO TECOMAJIACA, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE Y . DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AV. PLAZA INDEPENDENCIA A 95.97 MTS. A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA CALLE MARIANO PEDRERO A 346 MTS. SE, lon:-92.95931116, lat:17.54301709}}	21-08-2021	19-09-2021	308,052.16	308,052.16	308,052.16	308,052.16	306,193.23	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:310224.98, importe_modificado:308052.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.5}}	{1978731/proyecto _PROCESO, 1978731/proyecto _INICIO, 1978731/proyecto _FIN, 1978731/proyecto _INICIO, 1978731/proyecto _FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 7159	2 0 2 1	33 I	4	-	-	-	-	Proyec to de inversi ón	1,922,748.52	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922748.52, modificado:1922748.52}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135651	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135651	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta_modificada:2029.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 14 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y . SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 , lon:-93.02411503, lat:17.60914507}}	21-08-2021	19-10-2021	1,922,748.52	1,910,358.92	804,548.71	804,548.71	799,693.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0026-26/2021, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1922748.52, importe_modificado:1910358.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}}	{1977159/proyecto _INICIO, 1977159/proyecto _PROCESO, 1977159/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 7206	2 0 2 1	33 I	4	-	-	-	-	Proyec to de inversi ón	368,334.45	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368334.45, modificado:368334.45}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135859	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135859	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y . SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730 , lon:-93.02500552, lat:17.60937004}}	30-07-2021	28-08-2021	368,334.45	365,667.72	227,956.95	227,956.95	226,581.35	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:368334.45, importe_modificado:365667.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}	{1977206/proyecto _INICIO, 1977206/proyecto _FIN, 1977206/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2 0 2 1	3	TAB 2103 0197 8655	2 0 2 1	33 I	4	-	-	-	-	Proyec to de inversi ón	178,966.40	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178966.4, modificado:178966.4}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COLONIA INDEPENDENCIA - 142549	27	Taba sco	16	T e a p a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142549	S	2,596	2,295	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA COLONIA INDEPENDENCIA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVEN, lon:-92.94109662, lat:17.56452406}}	16-08-2021	29-08-2021	155,930.41	155,930.41	155,930.41	155,930.41	155,930.41	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:178966.4, importe_modificado:155930.41}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{1978655/proyecto _INICIO, 1978655/proyecto _FIN, 1978655/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																																		AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES	
O C I O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION						
2021	3	TAB 2102 0191 7762	2021	33	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,638,316.80	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638316.8, modificado:1630107.79}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TAB. FRACC. LA CEIBA CALLE EL CEDRO - 32000	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32000	S	141	139	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO FRACCION LA CEIBA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE LA CEIBA DEL COLEGIO DE BACHILLERES SE TOMA A MANO IZQUIERDA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA A LLEGAR AL KILOMETRO SE, lon:-92.93883216, lat:17.56623224}}	07-04-2021	20-06-2021	1,630,107.79	1,630,107.79	1,630,101.56	1,630,101.56	1,624,295.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-007-7/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECA NICA RAO, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1630107.79, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}}	{1917762/proyecto_INICIO, 1917762/proyecto_FIN, 1917762/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	3	TAB 2102 0191 7777	2021	33	II	4	-	-	-	Proyecto de inversión	2,884,315.15	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884315.15, modificado:2872042.75}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA, TAB. EN LA COL. CHAPULTEPEC - 32036	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32036	S	374	370	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.6, meta_modificada:1530.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC. KILOMETRO 2 + 15 COLONIA CHAPULTEPEC, 86808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHUCALCO AL LLEGAR AL 2.15 KILOMETRO SE, lon:-92.97369362, lat:17.56332294}}	07-04-2021	20-06-2021	2,872,042.75	2,872,042.75	2,872,042.75	2,872,042.75	2,323,104.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-006-6/2021, contratista:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2872050.48, importe_modificado:2872050.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.6}}	{1917777/proyecto_INICIO, 1917777/proyecto_FIN, 1917777/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	3	TAB 2103 0197 7180	2021	33	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	543,538.75	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543538.75, modificado:543538.75}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135704	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135704	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730, lon:-93.02429742, lat:17.60917575}}	21-08-2021	19-09-2021	543,538.75	540,673.00	123,473.30	123,473.30	122,728.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0025-25/2021, contratista:DIOSCORI DE OCAÑA BENITEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:543538.75, importe_modificado:540673.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	{1977180/proyecto_INICIO, 1977180/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						
2021	3	TAB 2103 0197 7191	2021	33	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,190,385.18	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190385.18, modificado:1190385.18}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135806	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135806	S	1,751	1,750	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730, lon:-93.02497333, lat:17.60934959}}	09-08-2021	22-09-2021	1,190,385.18	1,185,589.80	577,427.62	577,427.62	573,943.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0023-23/2021, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1190385.18, importe_modificado:1185589.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}}	{1977191/proyecto_PROCESO, 1977191/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES					
O T O C I O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB 2103 0197 8694	20221	331	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,418,026.89	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418026.89, modificado:1418026.89}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI - 142662	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142662	S	992	990	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.0, meta_modificada:1452.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE DE LA FRATERNIDAD Y CARRETERA TACOTALPA DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXO SE TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO BECERRA A., lon:-92.94560508, lat:17.55517485}}	11-08-2021	24-09-2021	1,418,026.89	1,406,122.42	1,307,185.04	1,307,185.04	1,299,296.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0024-24/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ACMEZURSA DE C.V. convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1418026.89, importe_modificado:1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}}	{1978694/proyecto_INICIO, 1978694/proyecto_PROCESO, 1978694/proyecto_FINICIO, 1978694/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB 2102 0191 8065	20221	331	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	380,075.60	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380075.6, modificado:361050.39}}	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EN LA RIA IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. - 32688	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32688	S	212	210	0	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - RIA IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. KILÓMETRO 5 + 750 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 3RA SECCIÓN, 86803 IGNACIO ALLENDE 3RA. SECCIÓN, TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARR. T, lon:-92.98826516, lat:17.60135329}}	05-04-2021	04-05-2021	361,050.39	361,050.39	361,050.39	361,050.39	361,050.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-003-3/2021, contratista:CONSTRUCCIONES,PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICARAO, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:375552.48, importe_modificado:3	{meta1: {unidad_medida:Pozos(s), avance:1.0}}	{1918065/proyecto_INICIO, 1918065/proyecto_FIN, 1918065/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB 2102 0191 7802	20221	331	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	4,736,762.37	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4736762.37, modificado:4729726.77}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA, TAB. EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ) - 32097	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32097	S	294	290	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3599.0, meta_modificada:3599.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:84, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ) KILÓMETRO 16 + 630 EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), 86820 COLORADO (BENITO JUÁREZ), TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARR. TEAPA VILL, lon:-93.02692801, lat:17.64627147}}	02-04-2021	15-06-2021	4,729,726.77	4,729,726.77	4,729,726.77	4,729,726.77	4,729,726.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-004-4/2021, contratista:C y P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A DE C.V. convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:4729726.81, importe_modificado:4729726.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.9.0}}	{1917802/proyecto_INICIO, 1917802/proyecto_PROCESO, 1917802/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB 2102 0191 7877	20221	331	I	4	-	-	-	Proyecto de inversión	2,293,047.98	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293047.98, modificado:2280136.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 32277	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32277	S	787	785	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.3, meta_modificada:1408.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KILÓMETRO 7 + 190 EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA), 86807 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARR. TEAPA TACOTAL, lon:-92.92062423, lat:17.51113929}}	12-04-2021	25-06-2021	2,280,136.74	2,280,136.74	2,280,136.74	2,280,136.74	2,280,136.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-001-1/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2776724.03, importe_modificado:2776724.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.8.3}}	{1917877/proyecto_INICIO, 1917877/proyecto_FIN, 1917877/proyecto_PROCESO, 1917877/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES										
O C I O	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _CICLO DE RECURSO	#1 _RAMO	#1 _MODALIDAD	#1 _PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _RAMO	#2 _MODALIDAD	#2 _PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _GLOBAL _APROBADO	FUENTES _FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSABLE	ENTIDAD _RESPONSABLE	ID _MUNICIPIO _RESPONSABLE	MUNICIPIO _RESPONSABLE	TIPO _PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	POBLACION _BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _FISICOS	CARPETA _FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2021	3	TAB 2102 0191 7843	2021	331	4	.	.	.	Proyec to de inversi on		2,797,835.89	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797835.89, modificado:2771961.04}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA - 32168	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32168	S	787	785	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados , meta:1711.5, meta_modificada:1711.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KILÓMETRO 7 + 190 EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA), 86807 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE 'Y' , SE TOMA LA CARR. TEAPA TACOTAL, lon:-92.91884324, lat:17.5113337}}	12-04-2021	30-06-2021	2,771,691.04	2,771,691.04	2,771,691.04	2,771,691.04	2,761,303.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-001-1/2021, contratista:BRENDA KAREN NARANJO MOCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2776724.03, importe_modificado:2776724.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1711.5}}	{1917843/proyecto _INICIO, 1917843/proyecto _FIN, 1917843/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB 2102 0191 8496	2021	331	4	.	.	.	Proyec to de inversi on		2,892,182.92	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892182.92, modificado:2884797.96}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE TEAPA TAB. COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS EN LA C. ROMEO RESENDEZ MEDINA - 33678	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	33678	S	213	212	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:397.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA COLONIA TEAPA CENTRO, 86800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MABRAZO BECERRA Y AVENIDA NICOLAS REYNES B, CALLE ARROYO SANE LLEGANDO AL PLANTES DE BACHILLERES NUM. 09 SE TOMA LA AV. CA, lon:-92.94569325, lat:17.56159865}}	06-05-2021	19-06-2021	2,884,797.96	2,884,797.96	2,884,797.96	2,884,797.96	2,864,191.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-008-8/2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2884800.5, importe_modificado:2884800.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.0}}	{1918496/proyecto _INICIO, 1918496/proyecto _PROCESO, 1918496/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO																																		AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSERVACION ES
O T O C	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	TAB 2103 0197 7236	2021	33	1	4	.	.	.	Proyec to de inversi on	424,255.56	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424255.56, modificado:376858.51}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACCIONAMIENTO O LA TEJERIA - 135972	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135972	S	487	486	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO Y DE DONDE SE HUBICA LA PREPASE TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO COMO A 175 MTS. SE TOMA A MANO DERECH, lon:-92.94637521, lat:17.54998859}}	09-08-2021	07-09-2021	376,858.51	376,858.51	376,858.51	376,858.51	376,858.51	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1052.27, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:424255.56, importe_modificado:421426.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}}	{1977236/proyecto_INICIO, 1977236/proyecto_FIN, 1977236/proyecto_PROCESO, 1977236/proyecto_FIN, 1977236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	3	TAB 2103 0197 8670	2021	33	1	4	.	.	.	Proyecto de inversi on	71,296.72	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71296.72, modificado:71296.72}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. FLORIDA - 142609	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142609	S	1,504	1,502	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MACULIS COLONIA FLORIDA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE CEIBA, CALLE FRAMBOYAN DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA AL LLEGAR AL 1060 MTS. SE TOMA A, lon:-92.94130047, lat:17.56229421}}	16-08-2021	22-08-2021	71,296.72	71,296.72	71,296.72	71,296.72	71,296.72	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1052.32, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:71296.72, importe_modificado:71296.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}	{1978670/proyecto_PROCESO, 1978670/proyecto_FIN, 1978670/proyecto_PROCESO, 1978670/proyecto_INICIO, 1978670/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

YOLANDA SÁNCHEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JEFE INMEDIATO DEL ENLACE RESPONSABLE DEL SRFT
JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ENLACE RESPONSABLE DEL SRFT
JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN