



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSEI						
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2021	3	TAB 2103 0197 4144	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de inversión	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 601576.09, modificado 601576.09], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 401050.72, modificado 401050.72])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUMANGUILLO - 124054	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	124054	S	487	488	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1092.0, meta_modificada 1092.0])	1	(geot: [cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE HUMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 68802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE, lon -92.94477359, lat 17.5495505])	11-08-2021	24-09-2021	1,002,626.81	998,549.47	680,747.07	600,747.07	204,224.12	(ctto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0020/2021, contratista ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 1002626.81, importe_modificado 998549.47])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1092.0])	(1974144/proyecto_INICIO, 1974144/proyecto_FIN, 1974144/proyecto_PROCESO, 1974144/proyecto_RECIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
2021	3	TAB 2103 0197 4501	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de inversión	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 92225.28, modificado 92225.28], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 61483.52, modificado 61483.52])	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 125650	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125650	S	487	488	0	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 36.0, meta_modificada 36.0])	1	(geot: [cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 68802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon -92.94586022, lat 17.55061259])	25-07-2021	23-08-2021	153,708.80	148,521.27	16,779.09	16,779.09	16,297.34	(ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1052.26, contratista: convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 224184.04, importe_modificado 217615.16])	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance 34.2])	(1974501/proyecto_INICIO, 1974501/proyecto_FIN, 1974501/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
2021	3	TAB 2103 0197 5545	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de inversión	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 134510.42, modificado 134510.42], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 89673.62, modificado 89673.62])	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLE JON CRUZ VERDE - 129864	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	128864	S	1,028	950	0	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 82.0, meta_modificada 82.0])	1	(geot: [cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE JON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 68800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 600 METROS SE UBICA LA FUENTE, lon -92.95186535, lat 17.55269426])	25-07-2021	23-08-2021	217,583.97	217,583.97	217,583.97	217,583.97	206,168.19	(ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:1051.19, contratista: convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 153708.8, importe_modificado 153708.8])	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance 82.0])	(1975545/proyecto_INICIO, 1975545/proyecto_FIN, 1975545/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
2021	3	TAB 2103 0197 6150	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de inversión	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1117909.97, modificado 1117909.97], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 745272.65, modificado 745272.65])	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA - 131949	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	131949	S	1,751	1,750	0	(meta1: [unidad_medida Piezas, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	1	(geot: [cve_municipio 16, localidad 17, direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 280 VILLA JUAN ALDAMA, 68820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA, lon -93.02790465, lat 17.6084343])	26-07-2021	08-10-2021	1,863,181.62	1,581,772.18	522,211.18	522,211.18	518,347.88	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0016-16/2021, contratista OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A DE C.V, convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 1863181.62, importe_modificado 1851772.18])	(meta1: [unidad_medida Piezas, avance 0.8])	(1976150/proyecto_INICIO, 1976150/proyecto_PROCESO, 1976150/proyecto_RECIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones




INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSEI	
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	TAB 2103 0197 4068	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	2,624,950.53	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574970.32, modificado:1574970.32], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049980.21, modificado:1049980.21])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA COL LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123695	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	123695	S	1,751	1,750	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 2808.0, meta_modificada: 2808.0])	1	(geo: [cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 9 + 44 VILLA JUAN ALDAMA, 86320 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon-93.02186801, lat 17.60734526])	11-08-2021	09-10-2021	2,624,950.53	2,616,063.11	58,427.90	58,427.90	58,075.31	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSIM-0019-19/2021, contratista:SYLVIA CASTAÑEDA PALMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:2624950.53, importe_modificado:2616063.11])	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:983.0])	(1974068/proyecto_INICIO, 1974068/proyecto_PROCESO, 1974068/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 4107	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	667,870.02	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400722.01, modificado:400722.01], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267148.01, modificado:267148.01])	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123887	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	123887	S	1,751	1,750	0	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta 250.0, meta_modificada: 250.0])	1	(geo: [cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86320 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETER, lon-93.02191092, lat 17.60730436])	25-07-2021	23-08-2021	667,870.02	661,898.53	92,107.27	92,107.27	91,449.69	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSIM-0013-13/2021, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:667870.02, importe_modificado:661898.53])	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:225.0])	(1974107/proyecto_INICIO, 1974107/proyecto_PROCESO, 1974107/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 4214	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	519,922.22	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311953.33, modificado:311953.33], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207988.89, modificado:207988.89])	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE HUMANGUILLO - 124509	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	124509	S	487	486	0	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta 196.0, meta_modificada: 196.0])	1	(geo: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE HUMANGUILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 68802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE JALAPA, CALLE JALPA DE MENDEZ DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 KILOMETROS FRENTE, lon-92.91483025, lat 17.54955384])	25-07-2021	23-08-2021	515,498.56	515,498.56	515,498.56	515,498.56	169,282.72	(ctto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105119, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:153708.8, importe_modificado:153708.8])	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:196.0])	(1974214/proyecto_INICIO, 1974214/proyecto_PROCESO, 1974214/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 4522	2021	33	1	33	1	4	Proyecto de Inversión	60,084.43	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36050.66, modificado:36050.66], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24033.77, modificado:24033.77])	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 125704	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125704	S	487	486	0	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta 7.0, meta_modificada: 7.0])	1	(geo: [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 68802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon-92.94593532, lat 17.55056144])	11-08-2021	09-09-2021	60,084.43	54,472.50	6,721.76	2,016.53	2,016.53	(ctto: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105230, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:60084.43, importe_modificado:60084.43])	(meta: [unidad_medida: Piezas, avance:1.4])	(1974522/proyecto_INICIO, 1974522/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones



TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

Página 3



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSE
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA
2021	TAB 2103 0197 4087	2021	33	1	3	33	1	4	Proyecto de inversión	1,568,070.15	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 940842.09, modificado 940842.09], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 627228.06, modificado 627228.06])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA VILLA JUAN ALDAMA COL. LAS GAVIOTAS CALLE REVOLUCION - 123751	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	123751	S	1,751	1,750	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 956.0, meta_modificada 956.0])	1	(geo1: [cve_municipio 16, localidad 17, direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 9 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 66820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETERA, lon -93.02168948, lat 17.60734526])	31-07-2021	13-09-2021	1,568,070.15	1,560,900.21	473,165.60	473,165.60	431,410.89	(cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-018-18/2021, contratista ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1568070.15, importe_modificado:1560900.21])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:545.0])	(1974087/proyecto_INICIO, 1974087/proyecto_PROCESO, 1974087/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 4472	2021	33	1	3	33	1	4	Proyecto de inversión	533,466.37	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 320079.82, modificado 320079.82], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 213366.55, modificado 213366.55])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA - 125545	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125545	S	487	486	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 532.0, meta_modificada 532.0])	1	(geo1: [cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 66802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon -92.94592459, lat 17.55056144])	11-08-2021	09-09-2021	533,466.37	526,849.43	55,868.63	55,868.63	47,781.29	(cto1: [tipo_obra Obra, numero_contrato:TEA-DOOTSM-0021-21/2021, contratista ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 533466.37, importe_modificado 526849.43])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:133.0])	(1974472/proyecto_PROCESO, 1974472/proyecto_INICIO, 1974472/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 4482	2021	33	1	3	33	1	4	Proyecto de inversión	170,351.67	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 102211.0, modificado 102211.0], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 68140.67, modificado 68140.67])	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. LA TEJERIA CALLE TACOTALPA - 125571	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	125571	S	487	486	0	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 74.0, meta_modificada 74.0])	1	(geo1: [cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE TACOTALPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 66802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACUSPANA Y CALLE HUMANGUILLO, CALLE BALANCAN DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO A 1.310 METROS FRENTE AL O, lon -92.94599433, lat 17.55054611])	31-07-2021	29-08-2021	170,351.67	165,788.34	71,826.44	71,826.44	21,547.83	(cto1: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato:105114, contratista, convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 170351.67, importe_modificado 170351.67])	(meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance:58.0])	(1974482/proyecto_INICIO, 1974482/proyecto_PROCESO, 1974482/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 5552	2021	33	1	3	33	1	4	Proyecto de inversión	82,712.56	(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 3, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 49527.54, modificado 49527.54], #2: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 33085.02, modificado 33085.02])	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL CENTRO CALLE JON CRUZ VERDE - 129877	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	129877	S	1,028	956	0	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, meta 85.0, meta_modificada 85.0])	1	(geo1: [cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE JON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 66900 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 600 METROS SE UBICA LA FUENTE, lon -92.95189754, lat 17.55268915])	25-07-2021	23-08-2021	78,543.32	76,543.32	78,543.32	78,543.32	39,120.02	(cto1: [tipo_obra Administración directa, numero_contrato:105225, contratista, convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 82712.56, importe_modificado 78543.32])	(meta1: [unidad_medida Metros lineales, avance:85.0])	(1975552/proyecto_INICIO, 1975552/proyecto_FIN, 1975552/proyecto_PROCESO, 1975552/proyecto_FIN, 1975552/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSEI			
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2021	TAB 2103 0197 5518	2021	33	1	3	33	1	4	Proyecto de inversión	1,684,064.56	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1010438.74, modificado: 1010438.74}, #2: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 673625.82, modificado: 673625.82}}	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO EN LA VILLA JUAN ALDAMA CALLE JUSTO SIERRA - 130152	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	130152	S	1,751	1,750	0	{meta1: (unidad, medida, meta, modificado: 1.0)}	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad: 17, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 200 VILLA JUAN ALDAMA, 68820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO, CALLE 27 DE FEBRERO SE TOMA LA, lon: -93.02757206, lat: 17.60889453}}	26-07-2021	08-10-2021	1,684,064.56	1,675,445.54	917,451.38	917,451.38	903,509.51	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-0017-17/2021, contratista: CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 1684064.56, importe_modificado: 1675445.54)}	{meta1: (unidad, medida, meta, avance: 0.6)}	{1975618/proyecto_INICIO, 1975618/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	
2021	TAB 2103 0197 4583	2021	33	1	3	33	1	4	Proyecto de inversión	825,158.55	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 495095.13, modificado: 495095.13}, #2: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 330063.42, modificado: 330063.42}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL. CENTRO CALLE JON CRUZ VERDE - 126054	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	126054	S	1,020	956	0	{meta1: (unidad, medida, meta, modificado: 565.0)}, {meta2: (unidad, medida, meta, modificado: 565.0)}	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: CALLE JON CRUZ VERDE COLONIA TEAPA CENTRO, 68800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA GREGORIO MENDEZ Y CALLE EUSEBIO CASTILLO, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS RAMOS A 800 METROS SE UBICA LA FUENTE, lon: -92.95193509, lat: 17.55270961}}	11-08-2021	24-09-2021	825,158.55	819,458.92	104,025.69	104,025.69	97,160.54	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-0022-22/2021, contratista: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MUSAN, S A DE C.V. convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 825158.55, importe_modificado: 819458.92)}	{meta1: (unidad, medida, meta, avance: 378.0)}	{1974583/proyecto_INICIO, 1974583/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	
2021	TAB 2102 0191 7016	2021	33	1	4				Proyecto de inversión	1,958,162.91	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1958162.91, modificado: 1847599.09}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS - 30414	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	30414	S	374	370	0	{meta1: (unidad, medida, meta, modificado: 1506.0)}, {meta2: (unidad, medida, meta, modificado: 1506.0)}	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad: 79, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 000 TRAMO TEAPA TABASCO - FRACC. UN GOBIERNO PARA TODO COL. CHAPULTEPEC KILÓMETRO 1 + 88 COLONIA CHAPULTEPEC, 68808 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y - SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHICALCO A, lon: -92.97284766, lat: 17.56598238}}	12-04-2021	15-05-2021	1,947,599.09	1,947,599.09	1,947,599.09	1,947,599.09	1,944,716.70	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-005-S/2021, contratista: ARISDEY DEL CARMEN HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 1947614.26, importe_modificado: 1947614.26)}	{meta1: (unidad, medida, meta, avance: 1506.0)}	{1917016/proyecto_INICIO, 1917016/proyecto_PROCESO, 1917016/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	
2021	TAB 2103 0197 7153	2021	33	1	4				Proyecto de inversión	1,243,474.97	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1243474.97, modificado: 1243474.97}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE REVOLUCION - 135641	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135641	S	1,751	1,750	0	{meta1: (unidad, medida, meta, modificado: 1.0)}	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad: 17, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 9 + 460 VILLA JUAN ALDAMA, 68820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE PRINCIPAL VILLA JUAN ALDAMA, SE TOMA LA CARRETE, lon: -93.02177649, lat: 17.60330533}}	21-08-2021	19-10-2021	1,243,474.97	1,231,078.06	341,575.10	341,575.10	339,513.87	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-0027-27/2021, contratista: PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S A DE C.V. convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 1243474.97, importe_modificado: 1231078.06)}	{meta1: (unidad, medida, meta, avance: 0.6)}	{1977153/proyecto_INICIO, 1977153/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSEI								
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	TAB 2103 0197 8731	2021	33	1	4				Proyecto de inversión		310,224.98	[(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 310224.98, modificado 310224.98])]	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO, BARRIO TECOMAJACA, CALLE JON SAN CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO - 142841	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142841	S	2,477	2,475	0	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 93.5, meta_modificada 93.5)]	1	[geot: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE PEDRO TRINIDAD CANO BARRIO TECOMAJACA, 66800 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE Y DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AV. PLAZA INDEPENDENCIA A 95 97 MTS. A MANO IZQUIERDA SE TOMA LA CALLE MARIANO PEDRERO A 348 MTS. SE. lon: -92.95931116, lat 17.54301709)]	21-08-2021	19-09-2021	308,052.16	308,052.16	308,052.16	308,052.16	308,193.23	[cto1: (tipo_obra Administracion directa, numero_contrato 1051 07, contratista, convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 310224.98, importe_modificado 3 08052.16)]	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 93.5)]	(1978731/proyecto_PROCESO, 1978731/proyecto_INICIO, 1978731/proyecto_FIN, 1978731/proyecto_INICIO, 1978731/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 7159	2021	33	1	4				Proyecto de inversión		1,922,748.52	[(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1922748.52, modificado 1922748.52])]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135651	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135651	S	1,751	1,750	0	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2029.5, meta_modificada 2029.5)]	1	[geot: (cve_municipio 16, localidad 17, direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.000 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 14 VILLA JUAN ALDAMA, 66820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILÓMETRO 2.730, lon: -93.02411503, lat 17.60914507)]	21-08-2021	19-10-2021	1,922,748.52	1,910,358.92	604,548.71	604,548.71	799,693.68	[cto1: (tipo_obra Obra, numero_contrato TEADDOTSM-0026-26/2021, contratista AURORA ZURITA GOMEZ, convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 1922748.52, importe_modificado 1 910358.92)]	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 408.0)]	(1977156/proyecto_PROCESO, 1977156/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 7206	2021	33	1	4				Proyecto de inversión		368,334.45	[(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 368334.45, modificado 368334.45])]	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135859	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135859	S	1,751	1,750	0	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta 330.0, meta_modificada 330.0)]	1	[geot: (cve_municipio 16, localidad 17, direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILÓMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 66820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILÓMETRO 2.730, lon: -93.02500552, lat 17.60937004)]	30-07-2021	28-08-2021	368,334.45	365,687.72	227,958.95	227,958.95	226,581.35	[cto1: (tipo_obra Administracion directa, numero_contrato 1051 11, contratista, convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 368334.45, importe_modificado 3 65687.72)]	[meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance 330.0)]	(1977206/proyecto_INICIO, 1977206/proyecto_PROCESO, 1977206/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	TAB 2103 0197 8655	2021	33	1	4				Proyecto de inversión		178,966.40	[(#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 178966.4, modificado 178966.4])]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COLONIA INDEPENDENCIA - 142549	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142549	S	2,596	2,295	0	[meta1: (unidad_medida Piezas, meta 40.0, meta_modificada 40.0)]	1	[geot: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion AVENIDA CARLOS A MADRAZO BECERRA COLONIA INDEPENDENCIA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A MADRAZO BECERRA Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXO SE TOMA LA AVEN. lon: -92.94109662, lat 17.56452406)]	16-08-2021	29-08-2021	155,930.41	155,930.41	155,930.41	155,930.41	155,930.41	[cto1: (tipo_obra Administracion directa, numero_contrato 1052 28, contratista, convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 178966.4, importe_modificado 1 55930.41)]	[meta1: (unidad_medida Piezas, avance 40.0)]	(1978655/proyecto_INICIO, 1978655/proyecto_FIN, 1978655/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSE	
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	3	TAB 2102 0191 7762	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,638,316.80	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1638316.8, modificado: 1630107.79))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TAB. FRACC. LA CEIBA CALLE EL CEDRO - 32000	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32000	S	141	139	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1480.0, meta_modificada: 1480.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: CALLE CEDRO FRACCION LA CEIBA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE LA CEIBA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES SE TOMA A MANO IZQUIERDA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA A LLEGAR AL KILOMETRO SE, lon: -92.93883216, lat: 17.56623224))	07-04-2021	20-06-2021	1,630,107.79	1,630,107.79	1,630,101.56	1,630,101.56	1,624,295.31	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-007-7/2021, contratista: CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y OBRAS ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 1630107.79, importe_modificado: 1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1480.0))	(1917762/proyecto_INICIO, 1917762/proyecto_FINAL, 1917762/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	TAB 2102 0191 7777	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	2,884,315.15	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2884315.15, modificado: 2872042.75))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA, TAB. EN LA COL. CHAPULTEPEC - 32036	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32036	S	374	370	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1630.6, meta_modificada: 1630.6))	1	(geo1: (cve_municipio: 16, localidad: 79, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - COL. CHAPULTEPEC KILOMETRO 2 + 15 COLONIA CHAPULTEPEC, 86800 CHAPULTEPEC, TEAPA TABASCO ENTRE Y SE TOMA LA CARRETERA TEAPA PICHUCALCO AL LLEGAR AL 2.15 KILOMETRO SE, lon: -92.97369362, lat: 17.56332294))	07-04-2021	20-06-2021	2,872,042.75	2,872,042.75	2,872,042.75	2,872,042.75	2,323,104.18	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-008-6/2021, contratista: ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 2872050.48, importe_modificado: 2 872050.48))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1630.6))	(1917777/proyecto_INICIO, 1917777/proyecto_FINAL, 1917777/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	TAB 2103 0197 7180	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	543,538.75	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 543538.75, modificado: 543538.75))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135704	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135704	S	1,751	1,750	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 660.0, meta_modificada: 660.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 16, localidad: 17, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730, lon: -93.02429742, lat: 17.60917575))	21-08-2021	19-09-2021	543,538.75	540,673.00	123,473.30	123,473.30	122,728.20	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-0025-25/2021, contratista: DIOSCORI DE OCAÑA BENITEZ, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 543538.75, importe_modificado: 5 40673.00))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 99.0))	(1977180/proyecto_INICIO, 1977180/proyecto_FINAL, 1977180/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	TAB 2103 0197 7191	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de inversión	1,190,385.18	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1190385.18, modificado: 1190385.18))	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO - 135806	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135806	S	1,751	1,750	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 330.0, meta_modificada: 330.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 16, localidad: 17, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - VILLA JUAN ALDAMA KILOMETRO 10 + 440 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE Y SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA AL KILOMETRO 2.730, lon: -93.02497333, lat: 17.60934959))	09-08-2021	22-08-2021	1,190,385.18	1,185,589.60	577,427.62	577,427.62	573,843.15	(cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-0023-23/2021, contratista: AURORA ZURITA GOMEZ, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto: 1190385.18, importe_modificado: 1 165589.8))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 182.0))	(1977191/proyecto_PROCESO, 1977191/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBS				
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2021	TAB 2103 0197 6694	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de Inversión	1,418,028.69	(III: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1418028.69, modificado 1418028.69))	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI - 142662	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142662	S	892	990	0	(meta1: (unidad_metrados Cuadrados, meta: 1452.0, meta_modificada 1452.0))	1	(geot: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion CALLE LA SOLIDARIDAD FRACCIONAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE DE LA FRATERNIDAD Y CARRETERA TACOTALPA, DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXXO SE TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO BECERRA A, lon: -92.94560503, lat 17.55517485))	11-08-2021	24-09-2021	1,418,028.69	1,406,122.42	1,307,165.04	1,307,165.04	1,299,295.86	(ciclo1: (tipo_obra Obra, numero_contrato TEADOTSM-0024-24/2021, contratista CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ACMEZURS A DE C.V. convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 1418028.69, importe_modificado 1	(meta1: (unidad_metrados Cuadrados, avance: 138.0.0))	(1978694/proyecto_INICIO, 1978694/proyecto_PROCESO, 1978694/proyecto_FINICIO, 1978694/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	
2021	TAB 2102 0191 6055	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de Inversión	380,075.60	(III: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 380075.6, modificado 381650.39))	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (ZDA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EN LA R/A IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. - 32688	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32688	S	212	210	0	(meta1: (unidad_metrados Pozos(s), meta: 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geot: (cve_municipio 16, localidad 12, direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - R/A IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. KILÓMETRO 5 + 750 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 3RA SECCIÓN, 86803 IGNACIO ALLENDE 3RA SECCIÓN, TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARR. T, lon: -92.9826516, lat 17.60135329))	05-04-2021	04-05-2021	381,050.39	381,050.39	381,050.39	381,050.39	381,050.39	(ciclo1: (tipo_obra Obra, numero_contrato TEADOTSM-003-3/2021, contratista CONSTRUCCIONES Y OBRAS ELECTROMECANICA RAO, S.A DE C.V. convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 375652.48, importe_modificado 3	(meta1: (unidad_metrados Pozos(s), avance: 1.0))	(1918065/proyecto_INICIO, 1918065/proyecto_FIN, 1918065/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	
2021	TAB 2102 0191 7802	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de Inversión	4,736,762.37	(III: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4736762.37, modificado 4729726.77))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (ZDA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ) - 32097	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32097	S	294	290	0	(meta1: (unidad_metrados Cuadrados, meta: 3599.0, meta_modificada 3599.0))	1	(geot: (cve_municipio 16, localidad 84, direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ) KILÓMETRO 16 + 630 EJIDO COLORADO (BENITO JUAREZ), 86820 COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARR. TEAPA VILL. lon: -93.02692801, lat 17.64627147))	02-04-2021	15-06-2021	4,729,726.77	4,729,726.77	4,729,726.77	4,729,726.77	4,729,726.77	(ciclo1: (tipo_obra Obra, numero_contrato TEADOTSM-004-4/2021, contratista C y P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A DE C.V. convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 4729726.81, importe_modificado 4729726.81))	(meta1: (unidad_metrados Cuadrados, avance: 359.9.0))	(1917802/proyecto_INICIO, 1917802/proyecto_PROCESO, 1917802/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	
2021	TAB 2102 0191 7877	2021	33	1	4	-	-	-	Proyecto de Inversión	2,293,047.98	(III: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2293047.98, modificado 2280136.74))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 32277	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32277	S	787	785	0	(meta1: (unidad_metrados Cuadrados, meta: 1408.3, meta_modificada 1408.3))	1	(geot: (cve_municipio 16, localidad 33, direccion CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA KILÓMETRO 7 + 190 EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA), 86807 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE Y. SE TOMA LA CARR. TEAPA TACOTAL lon: -92.92662423, lat 17.51113929))	12-04-2021	25-06-2021	2,280,136.74	2,280,136.74	2,280,136.74	2,280,136.74	2,280,136.74	(ciclo1: (tipo_obra Obra, numero_contrato TEADOTSM-001-1/2021, contratista BRENDA KAREN NARANJO MOYA, convocante H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 2776724.03, importe_modificado 2776724.03))	(meta1: (unidad_metrados Cuadrados, avance: 140.8.3))	(1917877/proyecto_INICIO, 1917877/proyecto_FIN, 1917877/proyecto_PROCESO, 1917877/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valida do avances	Sin observaciones	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO
2 0 2 1 - 2 0 2 4

DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSE			
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2021	TAB 2102 0191 7843	2021	33	1	4				Proyecto de inversión		2,797,835.89	(IF1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2797835.89, modificado 2771951.04])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) MUNICIPIO DE TEAPA TAB. EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA - 32168	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	32168	S	787	785	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 1711.5, meta_modificada: 1711.5))	1	(geot: [cve_municipio: 16, localidad: 33, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 0-00 TRAMO TEAPA TABASCO - EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA, KILOMETRO 7 + 190 EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA), 88907 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE Y SE TOMA LA CARR. TEAPA TACOTAL, lon: -92.91884324, lat: 17.5113337])	12-04-2021	30-06-2021	2,771,691.04	2,771,691.04	2,771,691.04	2,771,691.04	2,761,303.11	(ciclo1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-001-1/2021, contratista: BRENDA KAREN MARRUJO MOHA, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 2776724.03, importe_modificado 2776724.03))	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 1711.5))	(1917843/proyecto_INICIO, 1917843/proyecto_FIN, 1917843/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	TAB 2102 0191 8408	2021	33	1	4				Proyecto de inversión		2,892,182.92	(IF1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2892182.92, modificado 2884797.95])	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPIO DE TEAPA TAB. COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS EN LA C. ROMEO RESENDEZ MEDINA - 33678	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	33678	S	213	212	0	(meta1: (unidad_medida Metros lineales, meta: 397.0, meta_modificada: 397.0))	1	(geot: [cve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA COLONIA TEAPA CENTRO, 86900 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE AVENIDA CARLOS A. MABRAZO BECERRA Y AVENIDA NICOLAS REYNES B. CALLE ARROYO SANE LLEGANDO AL PLANTES DE BACHILLERES NUM. 00 SE TOMA LA AV. CA, lon: -92.94569325, lat: 17.56159865])	08-05-2021	19-06-2021	2,884,797.98	2,884,797.98	2,884,797.98	2,884,797.98	2,864,191.65	(ciclo1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: TEA-DOOTSM-008-8/2021, contratista: PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto 2884800.5, importe_modificado 2884800.5))	(meta1: (unidad_medida Metros lineales, avance: 397.0))	(1918496/proyecto_INICIO, 1918496/proyecto_PROCESO, 1918496/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLU JO	OBSEI
C I C L O	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA			
2021	TAB 2103 0197 7236	2021	331	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	424,255.56	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo:33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 424255.56, modificado 376658.51}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO FRACCIONAMIENTO O LA TEJERIA - 135972	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	135972	S	497	496	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 123.0, meta_modificada: 123.0}}	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad 1, direccion: BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO FRACCIONAMIENTO LA TEJERIA, 65002 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO Y - DE DONDE SE HUBICA LA PREPA SE TOMA LA AV. CARLOS A. MADRAZO COMO A 175 MTS. SE TOMA A MANO DERECH, lon: -92.94837521, lat 17.54988599}}	09-08-2021	07-09-2021	376,658.51	376,658.51	376,658.51	376,658.51	376,658.51	{ctot: {tipo: obra Administración directa, numero_contrato: 105227, contratista: convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 424255.56, importe_modificado: 421426.07}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 123.0}}	{1977236/proyecto_INICIO, 1977236/proyecto_FIN, 1977236/proyecto_PROCESO, 1977236/proyecto_FIN, 1977236/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones				
2021	TAB 2103 0197 6670	2021	331	4	-	-	-	-	Proyecto de inversión	71,296.72	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo:33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 71296.72, modificado 71296.72}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO COL FLORIDA - 142609	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	142609	S	1,504	1,502	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 23.0, meta_modificada: 23.0}}	1	{geot: {cve_municipio: 16, localidad 1, direccion: CALLE MACULIS COLONIA FLORIDA, 66801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE CEIBA, CALLE FRAMBOYAN DE LA PREPA DONDE SE UBICA EL OXO SE TOMA LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO BECERRA AL LLEGAR AL 1060 MTS. SE TOMA A, lon: -92.94130047, lat 17.56229421}}	16-08-2021	22-08-2021	71,296.72	71,296.72	71,296.72	71,296.72	71,296.72	{ctot: {tipo: obra Administración directa, numero_contrato: 105232, contratista: convocante MUNICIPIO DE TEAPA, monto 71296.72, importe_modificado: 71296.72}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance: 23.0}}	{1976670/proyecto_PROCESO, 1976670/proyecto_FIN, 1976670/proyecto_PROCESO, 1976670/proyecto_INICIO, 1976670/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones				

ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



YOLANDA SÁNCHEZ CABRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



JEFE INMEDIATO DEL ENLACE RESPONSABLE DEL SRFT
JAVIER VILLEGAS MOLINA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



ENLACE RESPONSABLE DEL SRFT
JORGE CARLOS ROMERO ÁVILA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN