

0000165

**Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales**

7 de febrero de 2024
Calle de la Paz, s/n, Centro, Teapa, Tabasco



Teapa, Tabasco; a 27 de septiembre de 2024


Dependencia: DOOTSM
No. de Oficio: DOOTSM/2042.09/2024
Asunto: Informe Mensual de Situación de Obras

Ing. Gilberto Cano Mollinedo
Subsecretario de Auditoría a la Obra Pública
PRESENTE:

En atención y seguimiento al oficio No. SFP/SAOP/DFAS/DCD/005/01/2024 de fecha 26 de enero de 2024, emitido por la Subsecretaría de Auditoría a la Obra Pública adscrita a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco, anexo al presente le enviamos de forma impresa el Informe Mensual de Situación de Obras al corte del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024 correspondiente a los avances físicos y financieros de las obras en referencia; así mismo de forma digital se envía al correo electrónico mariel.95@hotmail.com que administra la Lic. Lilia Patricia Treviño Silva en su calidad de Supervisor de Control, adscrita dicha Subsecretaría.

Sin otro particular, agradeciendo de ante mano sus atenciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficialía de Partes



HORA: 12:37
ANEXO: copia
NOMBRE: [Firma]

ATENTAMENTE

LAE. Lorenzo Samuel Mollinedo Baslar
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales



SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
A LA OBRA PÚBLICA

Recibi informe en
medio electrónico
RHS 30/09/24
LIC. TREVIÑO

C.C.P. M. en Admón. Jaime Antonio Fariás Mora. - Secretario de la Función Pública. - Para su Conocimiento.
C.C.P. Lic. Víctor Alfonso León Méndez. - Contralor Municipal. - Para su conocimiento.
C.C.P. C. P. Nain López Acosta - Director de Finanzas Municipal. - Para su Conocimiento
C.C.P. Archivo
LTS/AB/17osp

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

2

0000164

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA
ANEXO
CÓDIGO VINCULO DE AVANCE DE PROYECTOS AUTOMATIZADO

Programa o Fuente de Financiamiento	No. de Proyecto	Descripción del Proyecto	Importe autorizado	Municipio	Localidad	*Fecha de Inicio programada	*Fecha de terminación programada	Mz	No. de Contrato	Contratista	Importe contratado	Convenio adicional de ampliación de monto o plazo (en su caso)	Importe del convenio adicional de ampliación de monto o plazo (en su caso)	No. de estimaciones tramitadas	*Fecha real de inicio	*Fecha real de terminación	% Fin.	% Eje.	Observaciones
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	037-003	REHABILITACIÓN DE PISO DE EDIFICIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHARUTIFIC	\$ 57,416.00	TEAPA	COL. CHARUTIFIC	31.03.2024	31.07.2024	372.00 M2	TEA-CON-0001-001-AD-01-2024	GRUPO CONSTRUCTORA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 457,998.27	N	N	4	31.03.2024	31.07.2024	100%	100%	CONCLUIDO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	038-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MODULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHARUTIFIC	\$ 1,605,333.45	TEAPA	COL. CHARUTIFIC	01.07.2024	01.07.2024	1,122.00 M2	TEA-CON-0001-001-AD-02-2024	GRUPO CONSTRUCTORA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 1,581,668.33	N	N	3	N	N	99%	85%	EN PROCESO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	039-005	REHABILITACIÓN DEL PISO DE EDIFICIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO	\$ 1,491,620.00	TEAPA	COL. CENTRO	27.03.2024	20.06.2024	1.00 HEPAL	TEA-CON-0001-001-AD-03-2024	TEMA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 1,440,796.00	N	N	7	27.03.2024	20.06.2024	100%	100%	CONCLUIDO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	040-006	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO	\$ 810,330.37	TEAPA	COL. CENTRO	19.06.2024	06.08.2024	557.00 M2	TEA-CON-0001-001-AD-04-2024	TEMA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 802,665.59	N	N	3	19.06.2024	06.08.2024	93%	80%	EN PROCESO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	041-007	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO	\$ 432,471.01	TEAPA	COL. CENTRO	05.07.2024	19.08.2024	382.00 M2	TEA-CON-0001-001-AD-05-2024	TEMA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 428,357.69	N	N	2	N	N	90%	90%	EN PROCESO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	042-008	REHABILITACIÓN DE PISO DE EDIFICIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO	\$ 2,345,910.85	TEAPA	COL. CENTRO	01.07.2024	18.08.2024	1,056.00 M2	TEA-CON-0001-001-AD-06-2024	TEMA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 2,345,288.75	N	N	3	N	N	90%	80%	EN PROCESO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	043-009	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO	\$ 1,112,500.00	TEAPA	COL. CENTRO	19.07.2024	19.07.2024	1,440.00 M2	TEA-CON-0001-001-AD-07-2024	TEMA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 1,100,237.00	N	N	3	19.07.2024	19.07.2024	100%	100%	CONCLUIDO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	044-010	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO	\$ 350,027.83	TEAPA	COL. CENTRO	01.07.2024	18.08.2024	313.60 M2	TEA-CON-0001-001-AD-08-2024	TEMA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 346,028.26	N	N	3	N	N	90%	65%	EN PROCESO
PAYO 33 FONDO INFRAESTRUCTURA	045-011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MODULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO	\$ 1,024,511.83	TEAPA	COL. CENTRO	05.07.2024	18.08.2024	1,122.00 M2	TEA-CON-0001-001-AD-09-2024	TEMA D.M. DEL SUPORTE S.A. DE C.V.	\$ 1,018,421.00	N	N	3	N	N	93%	85%	EN PROCESO

0000163

IV. AGENDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEY

FECHA DE CORTE: 2013-03-22

Programa o fuente de financiamiento	No. de proyecto	Descripción del proyecto	Importe autorizado	Municipio	Localidad	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Meta	No. de Contratos	Controlista	Importe contratado	Comentarios adicionales de ampliación de monto o plazo (en su caso)	Importe estimado adicional de ampliación de monto o plazo (en su caso)	No. de exámenes tramitados	Fecha real de terminación	% Fin.	% Efic.	Observaciones
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORES, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 500,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	04/08/2024	250.00 M2	TEA-CON-0001-2024	MIGUEL ANGEL PEREZ ALVARADO	\$ 511,457.33	-	-	3	-	99%	99%	EN PROCESO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORES, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 700,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	05/07/2024	18/08/2024	60.00 M2	TEA-CON-0002-2024	MIGUEL ANGEL PEREZ ALVARADO	\$ 720,850.72	-	-	2	-	44%	44%	EN PROCESO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CREPETO HERRADIZADO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORES, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	05/07/2024	01/09/2024	3,000.00 M2	TEA-CON-0003-2024	MIGUEL ANGEL PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	56%	56%	EN PROCESO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	31/08/2024	500.00 M2	TEA-CON-0004-2024	DAVID CARLOS PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	30%	30%	EN PROCESO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	31/08/2024	500.00 M2	TEA-CON-0005-2024	DAVID CARLOS PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	40%	40%	EN PROCESO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	31/08/2024	500.00 M2	TEA-CON-0006-2024	DAVID CARLOS PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	99%	99%	EN PROCESO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	31/08/2024	500.00 M2	TEA-CON-0007-2024	DAVID CARLOS PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	100%	100%	COMPLETADO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	31/08/2024	500.00 M2	TEA-CON-0008-2024	DAVID CARLOS PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	100%	100%	COMPLETADO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	31/08/2024	500.00 M2	TEA-CON-0009-2024	DAVID CARLOS PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	100%	100%	COMPLETADO
RAMO 33 FONDO DE FOMENTO DE DESARROLLO RURAL	030-003 030-003 030-003	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE VIOLETA, BARRIO ALCAZAR	\$ 1,000,000.00	TEAPA	CD. TEAPA	18/08/2024	31/08/2024	500.00 M2	TEA-CON-0010-2024	DAVID CARLOS PEREZ ALVARADO	\$ 1,020,850.33	-	-	3	-	100%	100%	COMPLETADO

5009162

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TETZIUZUC
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TETZIUZUC

Programa o fuente de financiamiento	No. de Proyecto	Descripción del proyecto	Importe autorizado	Municipio	Localidad	Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada	Materia	No. de Contrato	Conducta	Importe contratado	Convencionalidad de ampliación de monto o plazo (en caso)	Importe del convenio adicional de ampliación de monto o plazo (en caso)	No. de estimaciones de monto o plazo (en caso)	Fecha real de inicio	Fecha real de terminación	% Fin.	% Fin.	Observaciones
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-001	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 225,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	05/09/2024	07/09/2024	288.50 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-01/2024	SA. DE CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS	\$ 210,500.00	N/A	N/A	1	05/09/2024	07/09/2024	97%	100%	CONCLUIDO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-002	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 675,500.00	TEPEA	CD. TEPEA	15/09/2024	18/09/2024	497.50 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-02/2024	SALVA CASTAÑEDA PALMA	\$ 660,700.00	N/A	N/A	1	05/09/2024	07/09/2024	87%	100%	CONCLUIDO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-003	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUAS SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 345,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	18/09/2024	18/09/2024	88.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-03/2024	ABRAHAM CONSTANTINO SA. DE CONSTRUCCIÓN	\$ 345,000.00	N/A	N/A	1			73%	60%	EN PROGRESO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-004	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 75,500.00	TEPEA	CD. TEPEA	20/09/2024	22/09/2024	389.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-04/2024	ABRAHAM CONSTANTINO SA. DE CONSTRUCCIÓN	\$ 75,500.00	N/A	N/A	1			0%	0%	EN PROGRESO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-005	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUAS SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 1,000,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	15/09/2024	28/09/2024	2,440.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-05/2024	JOSE RAMON ABRAHAM	\$ 1,000,000.00	N/A	N/A	1			90%	60%	EN PROGRESO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-006	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUAS SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 275,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	24/09/2024	24/09/2024	274.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-06/2024	JOSE RAMON ABRAHAM	\$ 275,000.00	N/A	N/A	1	20/09/2024	22/09/2024	70%	100%	EN PROGRESO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-007	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 250,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	20/09/2024	22/09/2024	274.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-07/2024	JOSE RAMON ABRAHAM	\$ 250,000.00	N/A	N/A	1			0%	0%	EN PROGRESO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-008	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZOS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 450,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	24/09/2024	26/09/2024	244.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-08/2024	JOSE RAMON ABRAHAM	\$ 440,000.00	N/A	N/A	1			60%	50%	EN PROGRESO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-009	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUAS SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 850,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	24/09/2024	26/09/2024	820.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-09/2024	JOSE RAMON ABRAHAM	\$ 840,000.00	N/A	N/A	1			50%	60%	EN PROGRESO
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FOMUN)	100-010	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUAS SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE TETZIUZUC, COLONIA CENTRO CALLE SURABUENAS	\$ 2,450,000.00	TEPEA	CD. TEPEA	01/09/2024	18/09/2024	2,000.00 M2	TEA-CONV-200734-001-AD-10/2024	JOSE RAMON ABRAHAM	\$ 2,390,000.00	N/A	N/A	1			0%	70%	EN PROGRESO

2024

ANEXO AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL TERCER MUNICIPIO DE AVILA DE LAS CASAS Y ALCALDES DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS

FECHA DE CONTIN: 30/07/2011

Programa e fuente de financiamiento	No. de proyecto	Descripción del proyecto	Importe autorizado	Municipio	Localidad	Fecha de inicio programa	Fecha de terminación programa	Tasa	No. de Contrato	Contratista	Importe contratado	Convenio adicional de ampliación o aumento o plazo (en sucata)	Reporte del convenio adicional de ampliación o aumento o plazo (en sucata)	No. de estimaciones transmitidas	Fecha real de terminación	% Fin.	% Fin.	Observaciones
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FASOM)	13-003	REHABILITACION DE RCD DEPILACION EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE TEPIC, COL. CENTRO, CALIF.	708 627 45	TEPIC	CD. TEPIC	01/08/2004	30/10/2004	106.00%	TEA-CONT- DOOTSM-036- ADM-2004	GRUPO CRUYAR DE INGENIERIA S. DE C.V.	800 207 04			0		0%	40%	EN FASE
PAVO 33 FONDO DE FOMENTO (FASOM)	13-004	REHABILITACION DE RCD DEPILACION EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE TEPIC, BASCO TECOWAJA, CALIF. MARCO AURELIO JIMENEZ CALLEA	708 627 45	TEPIC	CD. TEPIC	01/08/2004	30/10/2004	11.00%	TEA-CONT- DOOTSM-036- ADM-2004	GRUPO CRUYAR DE INGENIERIA S. DE C.V.	800 207 04			0		0%	5%	EN FASE

RESPONSABLE DE LA INFORMACION:

ING. OSVALDO SANTIAGO PULIDO
COORDINADOR DE OBRAS DE LA DOOTSM

0000159



TABASCO

**Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales**

Calle 27 de Febrero S/N Col. Centro, C.P. 86600
obraspublicas.teapa2124@gmail.com



Teapa, Tabasco; a 27 de septiembre de 2024

Dependencia: DOOTSM
No. de Oficio: DOOTSM/2044.09/2024
Asunto: Informe Mensual de Situación de Obras

Lic. Jorge Carlos Romero Ávila
Director de Programación
PRESENTE:

Por este medio y de la manera más atenta, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 80 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, me permito enviar de forma impresa anexo al presente, el Informe Mensual de Situación de Obras al corte del 01 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024; así mismo de forma digital se envía al correo electrónico programteapa21@gmail.com que administra la C. Guadalupe Arias García quien funge como personal adscrito a dicha Dirección.

Sin otro particular, agradeciendo de ante mano sus atenciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TEAPA,
TABASCO 2021 - 2024

RECIBIDO
30 SEP. 2024
CONTRALORÍA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

LAE. Lorenzo Samuel Mollinedo Bastar
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

C.C.P. Lic. Victor Alfonso Leon Méndez.- Contralor Municipal.- Para su conocimiento.
C.C.P. C. P. Nein López Acosta - Director de Finanzas Municipal. - Para su Conocimiento
C.C.P. C. José Gilberto Sánchez Javier - Coordinador del Ramo 33. - Para su Conocimiento
C.C.P. Archivo
L'LSMB/i'osp

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Gobierno Municipal de Teapa 2021-2024

Plaza Independencia, S/N, Col. Centro C.P. 86600

0000157



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO (2021-2024)
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME MENSUAL DE SITUACION DE OBRA
FECHA DE CORTE: DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No	PROY No	PROYECTO DE INVERSIÓN	LOCALIDAD	POB BEN (HAB)	META			INVERSIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MOD DE EJE	SITUACION	FECHA PROGRAMADA			FECHAS			PAZO DE EJECUCION (D.C.)	OBSERVACIONES
					PROY.	REAL	UNIDAD						INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCION (D.C.)	INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCION (D.C.)		
15	015-K004	CONSTRUCCION DE GUARNICHES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL CD TEAPA CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA		2,648	221.00	199.34	M2	254,390.02	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	14-jun-24	28-jul-24	45	14-jun-24	28-jul-24	45	100%	
16	016-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL CD TEAPA CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA		2,648	130.00	129.60	M3	531,051.42	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	DRENAJE LEGRINAS	Y CT	CONCLUIDO	24-may-24	07-jul-24	45	24-may-24	07-jul-24	45	100%	
17	017-K004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL CD TEAPA CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA		2,648	529.10	546.41	M2	713,010.30	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	22-jun-24	05-ago-24	45	22-jun-24	05-ago-24	45	100%	
18	018-K021	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL STAND GANADERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL CD TEAPA CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA		29,068	1.00	1.00	REMAB	449,201.10	INGRESOS DE GESTION	DE INFRAESTRUCTURA Y DEPORTIVA RECREATIVA	Y CT	CONCLUIDO	15-mar-24	28-ago-24	45	15-mar-24	22-ago-24	39	100%	
19	019-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ CALLE YACHULAN		5,359	205.40	359.60	M3	1,592,327.59	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	DRENAJE LEGRINAS	Y CT	CONCLUIDO	08-ago-24	21-jun-24	75	08-ago-24	11-jul-24	95	100%	
20	020-K004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ CALLE YACHULAN		5,359	2,153.80	2,153.03	M2	3,113,609.24	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	26-ago-24	24-jun-24	60	22-ago-24	14-jul-24	84	100%	RETROGRAMADO
21	021-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL CD TEAPA REVOLUCION CALLE FRANCISCO YLLA		3,423	50.00	49.10	M3	225,243.39	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	DRENAJE LEGRINAS	Y CT	CONCLUIDO	11-mar-24	09-ago-24	30	11-mar-24	09-ago-24	30	100%	
22	022-K003	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL FLORIDA		551	140.00	140.00	M3	1,203,110.27	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	DRENAJE LEGRINAS	Y CT	CONCLUIDO	15-ago-24	28-jun-24	75	15-ago-24	18-jul-24	95	100%	
23	023-K004	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, V. JUAN ALDAMA, DIVERSAS CALLES		4,152	1,600.00	1,435.22	M2	1,700,000.00	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	91	100%	
24	024-K004	REHABILITACION DE ALUVERADO EJ. ANDRES QUINTANA ROO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, QUINTANA ROO		1,180	7.00	7.00	LUMIN	69,452.62	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	30	100%	
25	025-K004	REHABILITACION DE ALUVERADO RA. ANDRES QUINTANA ROO 2DA SECCION (LAS MIRANDAS)		45	7.00	7.00	LUMIN	40,452.42	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	30	100%	
26	026-K004	REHABILITACION DE ALUVERADO RA. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)		649	5.00	5.00	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	30	100%	
27	027-K004	REHABILITACION DE ALUVERADO HERMENEGILDO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, GALEANA 1RA SECCION (MEXQUITO)		155	5.00	5.00	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	30	100%	
28	028-K004	REHABILITACION DE ALUVERADO HERMENEGILDO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, GALEANA 2DA SECCION (RANCHO NUEVO)		541	5.00	5.00	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	30	100%	
29	029-K004	REHABILITACION DE ALUVERADO POB IGNACIO ALLENDE 2DA SECCION (RANCHO NUEVO)		1,017	18.00	18.00	LUMIN	143,548.47	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	30	100%	
30	030-K004	REHABILITACION DE ALUVERADO RA. IGNACIO ALLENDE 1RA SECCION (BUENAVISTA)		157	5.00	5.00	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III (FAIS/FAISMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-jul-24	30	100%	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO (2024-2024)
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME MENSUAL DE SITUACION DE OBRA
FECHA DE CORTE: DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No	PROY. No	PROYECTO DE INVERSIÓN	LOCALIDAD	POB. BEN. (HAB.)	META			INVERSIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	VOT. DE E.E.C.	SITUACION	FECHA PROGRAMADA			FECHAS REALES			OBSERVACIONES
					PROY.	REAL	UNIDAD						INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCION (D.C.)	INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCION (D.C.)	
31	061-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	228	500	500	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
32	062-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VI JUAN ALDAMA	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	4152	5000	5000	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
33	063-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, ABASOLO RA MARIANO	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	655	800	800	LUMIN	79,355.65	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
34	064-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, MATANCOS EJ MINA Y MATANCOS (MARIANO)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	221	800	800	LUMIN	79,355.65	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
35	065-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, HIDALGO 1RA SECCION (LAS GARCENAS)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	254	500	500	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
36	066-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, HIDALGO 2DA SECCION (FRANCISCO SARABIA)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	1566	2500	2500	LUMIN	248,030.79	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
37	067-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, GUERRERO EJ VICENTE GUERRERO (LERMA)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	1725	3000	3000	LUMIN	169,464.03	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
38	068-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, MORELOS Y PAVON ANTONIO LAS ANIMAS	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	295	1000	1000	LUMIN	99,232.32	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	02-may-24	31-may-24	30	100%
39	069-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, MORELOS Y PAVON DELICIAS	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	939	500	500	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
40	070-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, BUELTA Y RAYON	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	875	1500	1500	LUMIN	148,848.47	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
41	071-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, MATANCOS (SAN PABLO PABLO TAYSCOREL)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	227	500	500	LUMIN	49,616.16	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
42	072-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, MORELOS Y PAVON SANTA RITA	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	429	1000	1000	LUMIN	99,232.32	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
43	073-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL EUREKA Y BELEN	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	1524	1000	1000	LUMIN	99,232.32	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
44	074-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, GUERRERO EJ VICENTE GUERRERO (GUARAL)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	765	1100	1100	LUMIN	109,155.45	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
45	075-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, BENITO JUAREZ	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	624	1000	1000	LUMIN	99,232.32	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
46	076-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, HIDALGO 2DA SECCION (LOS ALAMOS)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	238	1000	1000	LUMIN	99,232.32	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
47	077-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, ABASOLO EJ MARIANO	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	468	800	800	LUMIN	79,355.65	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
48	078-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL MUNICIPIO COLOMBIA	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	616	1000	1000	LUMIN	99,232.32	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
49	079-K004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, GUERRERO EJ VICENTE GUERRERO (ISA LORENZO)	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1RA SECCION (LA ERMITA)	718	1500	1500	LUMIN	148,848.47	RAVO 33 FONDO III FAIS (FASUMUN)	VIII URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%

0000135



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO (2024-2024)
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME MENSUAL DE SITUACION DE OBRA
FECHA DE CORTE: DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No	PROY No.	PROYECTO DE INVERSIÓN	LOCALIDAD	PGB BEN. (M3)	META		UNIDAD	INVERSIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MOD. DE EJEC.	FECHA PROGRAMADA		FECHAS REALES		OBSERVACIONES			
					PROY.	REAL						SITUACIÓN	INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCIÓN (D.C.)		INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCIÓN (D.C.)
50	080-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL FLORIDA, CD TEAPA Y COL INDEPENDENCIA Y COL LAS GRUTAS	CD TEAPA	3,624	35.00	35.00	LUVIN	347,313.11	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
51	081-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL REVOLUCIÓN Y COL BOSQUES DE LA SIERRA	CD TEAPA	3,123	40.00	40.00	LUVIN	356,529.26	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
52	082-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL LAS FLORES	CD TEAPA	951	20.00	20.00	LUVIN	199,454.63	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
53	083-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL EL MURE, CD TEAPA Y COL SIERRA ROS Y COL SIERRA ARROYOS	CD TEAPA	2,038	30.00	30.00	LUVIN	257,656.95	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
54	084-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA TELERIA	CD TEAPA	940	20.00	20.00	LUVIN	199,454.63	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
55	085-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL SAN ISIDRO Y COL MORELIA	CD TEAPA	2,056	20.00	20.00	LUVIN	199,454.63	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
56	086-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL SIERRA CD TEAPA ARROYOS, COL FLORIDA Y COL REFORMA	CD TEAPA	5,314	30.00	30.00	LUVIN	257,656.95	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
57	087-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL ESQUIRULAS, CD TEAPA FRACC SANTA CRUZ, FRACC CESA TELERIA Y COL EL CERRITO	CD TEAPA	5,359	50.00	50.00	LUVIN	456,161.53	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
58	088-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CD TEAPA CIUDAD DE TEAPA COL CENTRO	CD TEAPA	2,648	30.00	30.00	LUVIN	257,656.95	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
59	089-K004	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL LAZARO CARDENAS 1	CD TEAPA	2,075	35.00	35.00	LUVIN	347,313.11	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	02-may-24	30-jun-24	60	01-jun-24	30-jun-24	30	100%
60	040-K002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA TELERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE	CD TEAPA	940	62.00	62.00	VL	134,254.37	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	AGUA POTABLE	CT	CONCLUIDO	24-may-24	22-jun-24	30	24-may-24	22-jun-24	30	100%
61	041-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA CD TEAPA TELERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE	CD TEAPA	940	228.44	169.17	M2	271,132.56	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	22-jun-24	05-ago-24	45	22-jun-24	05-ago-24	45	100%
62	042-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA CD TEAPA TELERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE	CD TEAPA	940	125.30	125.30	VL	525,026.20	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	DRENAJE Y LETRINAS	Y CT	CONCLUIDO	24-may-24	22-jun-24	30	24-may-24	22-jun-24	30	100%
63	043-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA CD TEAPA TELERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE	CD TEAPA	940	759.78	719.32	M2	1,033,252.85	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	22-jun-24	05-ago-24	45	22-jun-24	05-ago-24	45	100%
64	044-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA CD TEAPA TELERIA	CD TEAPA	673	100.00	83.60	VL	473,444.84	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	DRENAJE Y LETRINAS	Y CT	CONCLUIDO	20-may-24	16-jun-24	30	22-may-24	16-jun-24	30	100%
65	045-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA CD TEAPA TELERIA	CD TEAPA	673	729.72	754.45	M2	1,132,250.05	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	09-jul-24	21-ago-24	45	08-jul-24	21-ago-24	45	100%
66	046-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC LA CD TEAPA TELERIA	CD TEAPA	673	63.55	63.55	M2	142,565.80	RAMO 33 FONDO III FAIS (FAISMUN)	VIII URBANIZACIÓN	CT	CONCLUIDO	01-jul-24	30-jul-24	30	01-jul-24	30-jul-24	30	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO (2024-2024)
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME MENSUAL DE SITUACION DE OBRA
FECHA DE CORTE: DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

0000153

TEAPA		PROYECTO DE INVERSIÓN		LOCALIDAD	POB. BEN. (H31)	PROY.	REAL	UNIDAD	INVERSIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA DE PRESUPUESTARIO	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN	FECHA PROGRAMADA			FECHAS REALES			OBSERVACIONES
No	PROY. No													INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCION (D. C.)	INICIO	TERMINO	PAZO DE EJECUCION (D. C.)	
67	047-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COL. TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC		TEAPA	950	172.00	172.00	ML	567,449.60	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	DRENAJE LETRINAS	Y	CONCLUIDO	31-may-24	14-jul-24	45	31-may-24	31-jul-24	62	100%
68	048-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COL. TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC		TEAPA	950	1,512.00		M2	1,505,333.48	RAVO 33 FONDO VIII (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	05-jul-24	02-sep-24	60				85%
69	049-K004	REHABILITACION DE REJILLAS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CO TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES		TEAPA	2,648	150.00	153.25	M2	312,352.31	INGRESOS GESTION	DE K004 URBANIZACION	CT	CONCLUIDO	23-may-24	18-jun-24	30	20-may-24	18-jun-24	30	100%
70	050-K031	REHABILITACION DEL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD CD TEAPA DE TEAPA, COL CENTRO		TEAPA	2,648	1.00	1.00	REHAB	1,450,520.80	INGRESOS GESTION	DE K031 EDIFICIOS PUBLICOS	CT	CONCLUIDO	27-may-24	10-jul-24	45	27-may-24	30-ago-24	55	100%
71	050-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CO TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA TEAPA001 CENTRO, DIVERSAS CALLES		TEAPA	5,359	197.00	192.03	VL	858,330.37	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	DRENAJE LETRINAS	Y	CONCLUIDO	18-jun-24	01-ago-24	45	18-jun-24	01-ago-24	45	100%
72	050-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CO TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA TEAPA502 CENTRO, DIVERSAS CALLES		TEAPA	5,359	338.00		M2	432,471.01	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	05-jul-24	16-ago-24	45				30%
73	050-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CO TEAPA, CIUDAD DE CO TEAPA, COLONIA TEAPA603 CENTRO, DIVERSAS CALLES		TEAPA	5,359	1,220.00		M2	2,054,550.65	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	05-jul-24	18-ago-24	45				8%
74	050-K003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA CENTRO, CALLES RUISEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO		TEAPA	2,038	174.00	174.00	VL	1,556,456.71	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	DRENAJE LETRINAS	Y	CONCLUIDO	18-jun-24	01-ago-24	45	18-jun-24	28-ago-24	72	100%
75	050-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA CENTRO, CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO		TEAPA	2,038	313.00		M2	350,077.93	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	05-jul-24	16-ago-24	45				65%
76	050-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE CO TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRO		TEAPA	2,038	1,220.00		M2	2,054,515.93	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	05-jul-24	16-ago-24	45				65%
77	050-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA FLORDA, CALLE NICOLAS REYNES		TEAPA	5,314	230.00		VL	915,248.55	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	DRENAJE LETRINAS	Y	EN PROCESO	18-jun-24	01-ago-24	45				99%
78	050-K004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA FLORDA, CALLE NICOLAS REYNES		TEAPA	5,314	693.50		M2	724,304.60	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	05-jul-24	16-ago-24	45				44%
79	050-K004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE CD TEAPA, COLONIA FLORDA, CALLE NICOLAS REYNES		TEAPA	5,314	2,093.40		M2	3,421,712.63	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	05-jul-24	02-sep-24	60				54%
80	050-K004	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL CD TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA		TEAPA	2,648	550.00		M2	4,047,328.60	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	18-jun-24	31-ago-24	75				46%
81	050-K031	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CD TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA TEAPA011 CENTRO		TEAPA	2,648	1,455.00		M2	3,014,500.32	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	18-jun-24	15-ago-24	60				75%
82	050-K021	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MULTICENTRO PROF. JOSE LUIS RAYOS ESCOBAR EN EL CD TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA		TEAPA	2,038	1,159.00		M2	1,592,125.74	RAVO 33 FONDO III (FISE- FASVUN)	URBANIZACION	CT	EN PROCESO	18-jun-24	17-ago-24	30				85%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO (2021 - 2024)
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME MENSUAL DE SITUACION DE OBRA
FECHA DE CORTE: DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No	PROY No	PROYECTO DE INVERSIÓN	LOCALIDAD	POB BEN (HB)	META			INVERSIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MOD DE EJEC.	FECHA PROGRAMADA				PAZO DE EJECUCION (D.C.)	PAZO DE EJECUCION (D.C.)	OBSERVACIONES
					PROY	REAL	UNIDAD					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO			
83	035-K004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE CD TEAPA	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	3,123	3,245.91	3,062.20	M2	5,375,713.65	RAVO 33 FONDO III FAS (FISE- COM - URBANIZACION FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	15-jun-24	16-ago-24	15-jun-24	16-ago-24	60	60	100%
84	037-K004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO VICENTE GUERRERO (LERNIA)	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	1,725	1,655.00	1,511.57	M2	2,033,155.25	RAVO 33 FONDO III FAS (FISE- COM - URBANIZACION FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	08-jul-24	21-ago-24	08-jul-24	21-ago-24	45	45	100%
85	038-K004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONA MUNICIPAL	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	516	1,650.00	1,650.00	M2	2,027,555.72	RAVO 33 FONDO III FAS (FISE- COM - URBANIZACION FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	08-jul-24	21-ago-24	08-jul-24	21-ago-24	45	45	100%
86	039-K004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA BUELTA ZOA, MANUEL BUELTA ZOA SECCION SECC COLONA VILLA VERDE	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	1,341	1,565.00		M2	2,473,733.50	RAVO 33 FONDO III FAS (FISE- COM - URBANIZACION FASUMUN)	CT	EN PROCESO	05-jul-24	21-ago-24			45		90%
87	050-K021	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD CD TEAPA DE TEAPA, COL EL MURE	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	2,543	513.00	516.00	M2	732,450.04	INGRESOS DE INFRASURSTRUCTURA Y DEPORTIVA RECREATIVA	CT	CONCLUIDO	29-jul-24	17-ago-24	29-jul-24	17-ago-24	20	20	100%
88	051-K021	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD CD TEAPA DE TEAPA, COL LAS FLORES	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	551	168.00		M2	1,013,301.50	RAVO 33 FONDO VIII URBANIZACION III FAS (FASUMUN)	CT	EN PROCESO	29-jul-24	27-ago-24			30		75%
89	052-K021	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (CORGUARI) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD CD TEAPA, COL LA SIERRA SECC. ARROVOS	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	2,575	552.00		M2	1,572,350.39	RAVO 33 FONDO VIII URBANIZACION III FAS (FASUMUN)	CT	EN PROCESO	29-jul-24	27-ago-24			30		80%
90	053-K003	CONSTRUCCION DE PUENTE EJ VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ VICENTE GUERRERO (GUANAL)	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	705	1.00	1.00	OBRA	358,455.20	RAVO 33 FONDO VIII URBANIZACION III FAS (FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	29-jul-24	27-ago-24	29-jul-24	27-ago-24	30	30	100%
91	054-K004	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON NEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ VICENTE GUERRERO (GUANAL)	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	705	1,400.00	1,232.10	M2	1,455,254.16	RAVO 33 FONDO VIII URBANIZACION III FAS (FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	04-ago-24	02-sep-24	04-ago-24	02-sep-24	30	30	100%
92	055-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA EJ VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, MORELOS Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PAVON (LAS DELICIAS)	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	595	1,055.00		ML	1,122,597.35	RAVO 33 FONDO III FAS (FASUMUN)	CT	EN PROCESO	30-ago-24	13-sep-24			45		30%
93	056-K003	REHABILITACION DE POZO DE VISITA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONA REFORMA, CALLE JON DEL PROGRESO	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	5314	1.00		CERA	53,919.70	INGRESOS DE INFRASURSTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	AD	CANCELADO							0%
94	057-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO CD TEAPA, TECOMAJACA, CALLE MARCO AUROLO JUVENEZ CALLEJA	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	5,359	213.40		ML	368,500.55	RAVO 33 FONDO III FAS (FASUMUN)	CT	EN PROCESO	15-ago-24	13-sep-24			30		95%
95	101-K004	REHABILITACION DE ALUBERADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	2,543	6.00		ML	155,045.59	RAVO 33 FONDO VIII URBANIZACION III FAS (FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	03-ago-24	07-sep-24	03-ago-24	07-sep-24	30	30	100%
96	102-K002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	2,543	112.00	112.00	ML	171,764.13	RAVO 33 FONDO III FAS (FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	29-jul-24	27-ago-24	29-jul-24	27-ago-24	30	30	100%
97	103-K003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	2,543	114.30	114.30	ML	384,655.22	RAVO 33 FONDO III FAS (FASUMUN) DRENAJE Y LETRINAS	CT	CONCLUIDO	03-jul-24	27-ago-24	03-jul-24	27-ago-24	30	30	100%
98	104-K004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	2,543	153.51	153.51	M2	223,037.05	RAVO 33 FONDO VIII URBANIZACION III FAS (FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	03-ago-24	07-sep-24	03-ago-24	07-sep-24	30	30	100%
99	105-K004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE CD TEAPA, COLONA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS	TEAPA, COLONA BOSQUES DE LA SERRA	2,543	457.27	457.27	M2	574,915.33	RAVO 33 FONDO VIII URBANIZACION III FAS (FASUMUN)	CT	CONCLUIDO	15-ago-24	13-sep-24	15-ago-24	13-sep-24	30	30	100%

0000152



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO (2024)
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME MENSUAL DE SITUACION DE OBRA
FECHA DE CORTE: DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No	Proy No	Localidad	Proyecto de Inversión	Meta		Fob Ben	Unidad	Inversión del Proyecto	Fuente de Financiamiento	Programa Presupuestario	Mod de Ejec	Situación	Fecha Programada			Fechas Reales		
				Proy	Real								Inicio	Termino	Paizo de Ejecucion (D.C.)	Inicio	Termino	Paizo de Ejecucion (D.C.)
##	105-K003	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCION, CALLE 16 DE MARZO	3,123	69.00		M2	349,241.22	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	DRENAJE LETRINAS	Y	EN PROCESO	15-sep-24	13-sep-24	30			60%
##	107-K004	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCION, CALLE 16 DE MARZO	3,123	559.30		M2	761,416.13	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	VIII URBANIZACION	CT	EN PROCESO	30-sep-24	28-sep-24	30			5%
##	109-K021	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECC. ARROYOS	5,314	1,445.00		M2	1,012,627.41	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	VIII URBANIZACION	CT	EN PROCESO	15-sep-24	28-sep-24	45			80%
##	110-K002	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	POTABILIZACION DE RED DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1	2,038	174.00		M2	138,345.45	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	AGUA POTABLE	CT	CONCLUIDO	24-sep-24	22-sep-24	30	24-sep-24	22-sep-24	100%
##	112-K004	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BAQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1	2,038	174.00		M2	162,581.92	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	VIII URBANIZACION	CT	EN PROCESO	12-sep-24	11-sep-24	30			40%
##	114-K003	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, AV GREGORIO VENDEZ VAGNERA	2,648	1.00		OBRA	750,000.00	INGRESOS DE GESTION PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DE INFRASSTRUCTURA	AD	CANCELADO						0%
##	65-K004	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASFALTOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, DIVERSAS CALLES	5,314	244.14		M2	451,056.25	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	VIII URBANIZACION	CT	EN PROCESO	24-sep-24	12-sep-24	20			51%
##	052-K021	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA	5,314	800.66		M2	850,334.45	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	VIII URBANIZACION	CT	EN PROCESO	24-sep-24	12-sep-24	20			66%
##	108-K003	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO CD TEAPA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO CD TEAPA, CALLE MARCO TECOWAJACA	5,359	200.60		M2	2,456,432.59	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	DRENAJE LETRINAS	Y	EN PROCESO	01-sep-24	14-sep-24	75			30%
##	113-K003	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CD TEAPA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1	2,038	165.00		M2	938,641.40	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	DRENAJE LETRINAS	Y	EN PROCESO	01-sep-24	30-sep-24	60			40%
##	111-K024	TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO CD TEAPA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO CD TEAPA, CALLE MARCO TECOWAJACA	5,359	11.00		LUMINARIA	785,622.45	RAVO 33 FONDO III (II) FAS (FAS/MUN)	VIII URBANIZACION	CT	EN PROCESO	01-sep-24	30-sep-24	60			5%

0000151