



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.



TABASCO

JAVIER MAY RODRÍGUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR
Secretario de Gobierno

3 DE DICIEMBRE DE 2025



PUBLICADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE PROYECTO

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO												
2024-2027												
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO				AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
				RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION					
1	[geot] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	01-10-2025	01-10-2025	983,859.67	983,859.67	983,859.67	143,363.04	0.00	[med1] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	En Ejecucion	En Ejecucion avances	Sin observaciones
1	[geot] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	15-01-2025	15-01-2025	493,804.91	493,804.91	493,804.91	499,865.30	0.00	[med1] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	En Ejecucion	En Ejecucion avances	Sin observaciones
1	[geot] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	17-06-2025	17-06-2025	530,459.51	530,459.51	530,459.51	253,000.00	0.00	[med1] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	En Ejecucion	En Ejecucion avances	Sin observaciones
1	[geot] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	31-10-2025	31-10-2025	2,876,074.74	2,876,074.74	2,876,074.74	0.00	0.00	[med1] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	En Ejecucion	En Ejecucion avances	Sin observaciones
1	[geot] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	16-08-2025	16-08-2025	1,487,875.32	1,487,875.32	1,487,875.32	912,693.26	912,693.26	[med1] [Eje municipal 16, localidad 1, Seccion Calle 16-00-2025 TEMA: TEAPA, TABASCO Calle CUARENTA Y OCHO Y Calle PLAZA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO TECOMAJACA, CALLE FRANCISCO TRU, km-92.9603045, lat 17.5493777]	En Ejecucion	En Ejecucion avances	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TADASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TEAPA, TADASCO

2024-2027

DETALLE_PROYECTO																							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	COMENTARIOS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB250202541558	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	502 290 75	502 290 75	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO PARA LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	27	TAB 16	Teapa	Teapa	Proyecto Urbanización de infraestructura	Urbanización de infraestructura	Municipio de Teapa	Municipio de 7166	0	1,468	427	0	0 (meta) Unidad medida: Metros Cuadrados, meta 331 0, meta_modificada 715 (521)
2025	3	TAB250202541559	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	382 897 61	380 094 75	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO PARA LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	27	TAB 16	Teapa	Teapa	Proyecto Urbanización de infraestructura	Urbanización de infraestructura	Municipio de Teapa	Municipio de 5522	0	404	427	0	0 (meta) Unidad medida: Metros Cuadrados, meta 248 0, meta_modificada 246 (0)
2025	3	TAB250202541560	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	226 096 30	218 220 20	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	REHABILITACIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	27	TAB 16	Teapa	Teapa	Proyecto Urbanización de infraestructura	Urbanización de infraestructura	Municipio de Teapa	Municipio de 6758	0	404	427	0	0 (meta) Unidad medida: Metros Cuadrados, meta 165 (0), meta_modificada 165 (0)
2025	3	TAB250202541561	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	392 035 92	369 044 40	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	REHABILITACIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	27	TAB 16	Teapa	Teapa	Proyecto Urbanización de infraestructura	Urbanización de infraestructura	Municipio de Teapa	Municipio de 6825	0	1,468	1,467	0	0 (meta) Unidad medida: Metros Cuadrados, meta 72 0, meta_modificada 72 (1)
2025	3	TAB250202541562	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de Demarcaciones para Entidades Federativas y Municipios	Proyecto de inversión	947 608 21	943 971 84	PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	REHABILITACIÓN DE LA SIERRA SECCON ROS, CALLE NO CUCUTAN 7166	27	TAB 16	Teapa	Teapa	Proyecto Urbanización de infraestructura	Urbanización de infraestructura	Municipio de Teapa	Municipio de 6917	0	2,658	2,656	0	0 (meta) Unidad medida: Metros Cuadrados, meta 699 (0), meta_modificada 699 (0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO

2024-2027

TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTURAS	OBSERVACIONES, REVISI	OBSERVACIONES
1	[Geot. (Cve. municipio 16, localidad 59) direccion Carretera de la zona de la zona de LAS NEVES, BRIS 5 300 88001 VICENTE GUERRERO (LAS NEVES), TEAPA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA COL. SIERRA RIOS EN LA CALLE OXOLITAN DONDE SE REALI LEN 92 94041860, UL 17 55095511)	02-06-2025	16-07-2025	592,280.75	592,280.75	592,280.75	484,681.37	DOOTM-015-A0170225 CONTRATO: JESUS EDUARDO CORNELIO GORDIANO, C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE TEAPA, monto: 592280.75 importe modificado 592280.75))	[Instal. media M (unidad medida M) en las Guadalupe, 25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	En Ejecucion	Validado avances	En observaciones	En observaciones	En observaciones
1	[Geot. (Cve. municipio 16, localidad 59) direccion Carretera de la zona de la zona de LAS NEVES, BRIS 5 300 88001 VICENTE GUERRERO (LAS NEVES), TEAPA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA COL. SIERRA RIOS EN LA CALLE OXOLITAN DONDE SE REALI LEN 92 94041860, UL 17 55095511)	02-06-2025	01-07-2025	380,004.75	380,004.75	380,004.75	300,091.27	0.00 [Instal. media M (unidad medida M) en las Guadalupe, 25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	[Instal. media M (unidad medida M) en las Guadalupe, 25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	En Ejecucion	Validado avances	En observaciones	En observaciones	En observaciones
1	[Geot. (Cve. municipio 16, localidad 59) direccion Carretera de la zona de la zona de LAS NEVES, BRIS 5 300 88001 VICENTE GUERRERO (LAS NEVES), TEAPA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA COL. SIERRA RIOS EN LA CALLE OXOLITAN DONDE SE REALI LEN 92 94041860, UL 17 55095511)	14-05-2025	27-06-2025	218,229.29	218,229.29	218,229.29	218,229.29	[Instal. media M (unidad medida M) en las Guadalupe, 25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	[Instal. media M (unidad medida M) en las Guadalupe, 25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	En Ejecucion	Validado avances	En observaciones	En observaciones	En observaciones
1	[Geot. (Cve. municipio 16, localidad 59) direccion Carretera de la zona de la zona de LAS NEVES, BRIS 5 300 88001 VICENTE GUERRERO (LAS NEVES), TEAPA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA COL. SIERRA RIOS EN LA CALLE OXOLITAN DONDE SE REALI LEN 92 94041860, UL 17 55095511)	14-05-2025	12-06-2025	359,504.20	359,504.20	359,504.20	359,504.20	DOOTM-06-A0092025 CONTRATO: GRUPO WEA INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE TEAPA, monto: 359504.20 importe modificado 359504.20))	[Instal. media M (unidad medida M) en las Guadalupe, 25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	En Ejecucion	Validado avances	En observaciones	En observaciones	En observaciones
1	[Geot. (Cve. municipio 16, localidad 59) direccion Carretera de la zona de la zona de LAS NEVES, BRIS 5 300 88001 VICENTE GUERRERO (LAS NEVES), TEAPA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA COL. SIERRA RIOS EN LA CALLE OXOLITAN DONDE SE REALI LEN 92 94041860, UL 17 55095511)	15-06-2025	30-07-2025	614,932.26	614,932.26	614,932.26	614,932.26	DOOTM-010-A0170225 CONTRATO: JESUS EDUARDO CORNELIO GORDIANO, C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE TEAPA, monto: 614932.26 importe modificado 614932.26))	[Instal. media M (unidad medida M) en las Guadalupe, 25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	25415502proye cto. INICIO, 25415502proye cto. PROCESO, 25415502proye cto. FIN, importe modificado 389598.34	En Ejecucion	Validado avances	En observaciones	En observaciones	En observaciones

[Handwritten signature and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TAJASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025[illegible]

4
X
B
11



Teapa

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TLAJASCO
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
ENTIDAD, TLAJASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MI - RAMO	MI - PROGRAMA	MI - CICLO DE RECURSO	MI - RAMO	MI - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	LE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAI250202541568	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI - RAMO	MI - PROGRAMA	152,082.26	140,503.31	MI - (Ciclo, recurso 2025, progra 33, monto 140,503.31) (modificado 145023.31)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJECUTIVO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, NUEVO FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PUQUACANGUO, CALLE PRINCIPAL - 25884	27	Tab 16	Tab 16	0	0	0	0	0	25884	464	427	0	0 (meta) (unidad, medida Paza, meta 5.0, meta_modificada 5.0)
2025	3	TAI250202543775	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI - RAMO	MI - PROGRAMA	3,426,256.60	3,411,816.02	MI - (Ciclo, recurso 2025, progra 33, monto 3,411,816.02) (modificado 3,411,816.02)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA ANTONIO GUERRA, CALLE MACULIL - 9784	27	Tab 16	Tab 16	0	0	0	0	0	9784	22,658	2,656	0	0 (meta) (unidad, medida Metros cuadrados, meta 412.0, meta_modificada 243.0)
2025	3	TAI250202543776	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI - RAMO	MI - PROGRAMA	845,265.17	845,265.17	MI - (Ciclo, recurso 2025, progra 4, monto 845,265.17) (modificado 845,265.17)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA ANTONIO GUERRA, CALLE MACULIL - 9968	27	Tab 16	Tab 16	0	0	0	0	0	9968	2,658	2,656	0	0 (meta) (unidad, medida Metros cuadrados, meta 412.0, meta_modificada 359.0)
2025	3	TAI250202567724	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI - RAMO	MI - PROGRAMA	400,509.11	400,509.11	MI - (Ciclo, recurso 2025, progra 4, monto 400,509.11) (modificado 400,509.11)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA ANTONIO GUERRA, CALLE MACULIL - 102477	27	Tab 16	Tab 16	0	0	0	0	0	102477	565	595	0	0 (meta) (unidad, medida Paza, meta 50.0, meta_modificada 50.0)
2025	3	TAI250202567725	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MI - RAMO	MI - PROGRAMA	81,783.05	79,343.64	MI - (Ciclo, recurso 2025, progra 4, monto 79,343.64) (modificado 79,343.64)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA EUREKA Y BELEN - 102521	27	Tab 16	Tab 16	0	0	0	0	0	102521	782	722	0	0 (meta) (unidad, medida Metros cuadrados, meta 67.0, meta_modificada 67.0)

Handwritten signature and initials



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, CAPTU	OBSERVACIONES
[geot] [ive, municipio 16, localidad 59] TEAPA, TABASCO- EL VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 (ver 17 519 27089)	02-05-2025	01-07-2025	148,502.31	148,502.31	148,502.31	148,502.31	0.00 (861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)	[met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00]	Carpetas, fotos	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geot] [ive, municipio 16, localidad 59] MACULIS COLINA LA SIERRA SECCION TEAPA, TABASCO- EL VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 (ver 17 519 27089)	14-09-2025	01-07-2025	3,411,816.02	3,411,816.02	3,411,816.02	2,490,120.01	(861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)	[met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00] [met] [unidad, medida M cto, avance 5.00]	Carpetas, fotos	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
[geot] [ive, municipio 16, localidad 59] MACULIS COLINA LA SIERRA SECCION TEAPA, TABASCO- EL VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL VICENTE GRILO LAS NEVES FRACC. BR 6 300 69097 (ver 17 519 27089)	29-07-2025	01-07-2025	940,256.30	940,256.30	940,256.30	940,256.30	0.00 (861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 819, 818, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 797, 796, 795, 794, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 473, 472, 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303,						

Handwritten marks: a large 'N' and a signature.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CATEGORIA	PROYECTO DE INVERSIÓN	RAMO	PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PREPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	OTRO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	33- Proyectos de inversión	74825020250720	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipales	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	2025	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	944 240 00	944 240 00	938 137 54	(M) 1640 recurso 2025 ramo 33, modalidad 1, prog. pre 4, federal, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal monto 944440 00 modificado 938137 54)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA AV. DEL MUNICIPIO DE TIAPPA EJ. VICENTE GUERRERO (LAS BIRAS DEL EVANGELISMO) CALLE PRINCIPAL - 55000	27	27	Tab 15	Tab 15	Tab 15	Proy. Urban, Sin inversión, muerte	Proy. Urban, Sin inversión, muerte	Municipio de Teapa	55000	5	454	427	0 (meta) (unidad, media Metros lineales, meta 217 071) meta_modificada 217 071	
2025	3	33- Proyectos de inversión	74825020250727	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipales	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	2025	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	1 825 568 71	1 825 568 71	1 825 568 71	(M) 1640 recurso 2025 ramo 33, modalidad 1, prog. pre 4, federal, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal monto 1825568 71 modificado 1825568 71)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIAPPA, COLONIA EUREKA Y DELEN CALLE 008 - 11266	27	27	Tab 15	Tab 15	Tab 15	Proy. Agua y Saneamiento, muerte	Proy. Agua y Saneamiento, muerte	Municipio de Teapa	112660	5	762	722	0 (meta) (unidad, media Metros lineales, meta 354 0) meta_modificada 354 0)	
2025	3	33- Proyectos de inversión	74825020250729	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipales	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	2025	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	657 873 00	657 873 00	657 873 00	(M) 1640 recurso 2025 ramo 33, modalidad 1, prog. pre 4, federal, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal monto 657873 00 modificado 657873 00)	REHABILITACIÓN DE ALBARRADO PULCO EN EL MUNICIPIO DE TIAPPA, COLONIA BENTO JUAREZ - 09119	27	27	Tab 15	Tab 15	Tab 15	Proy. Urban, Sin inversión, muerte	Proy. Urban, Sin inversión, muerte	Municipio de Teapa	90119	5	330	208	0 (meta) (unidad, media Pases lineales, meta 23 0) meta_modificada 23 0)	
2025	3	33- Proyectos de inversión	74825020250729	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipales	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	2025	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	603 638 40	603 638 40	603 638 40	(M) 1640 recurso 2025 ramo 33, modalidad 1, prog. pre 4, federal, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal monto 603638 40 modificado 603638 40)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIAPPA, COLONIA LA RESECCION ROSA LAUREL, CARRETERA FUCATAN - 99172	27	27	Tab 15	Tab 15	Tab 15	Proy. Agua y Saneamiento, muerte	Proy. Agua y Saneamiento, muerte	Municipio de Teapa	99112	5	1 469	1 487	0 (meta) (unidad, media Metros lineales, meta 174 0) meta_modificada 174 0)	
2025	3	33- Proyectos de inversión	74825020250730	33- Apoyos para Entidades Federativas y Municipales	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	2025	004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipales	1 311 924 40	1 311 924 40	1 311 924 40	(M) 1640 recurso 2025 ramo 33, modalidad 1, prog. pre 4, federal, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), municipal monto 1311924 40 modificado 1311924 40)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TIAPPA, EJIDO CARRETERA BENTO JUAREZ - 99441	27	27	Tab 15	Tab 15	Tab 15	Proy. Agua y Saneamiento, muerte	Proy. Agua y Saneamiento, muerte	Municipio de Teapa	99441	5	330	208	0 (meta) (unidad, media Metros lineales, meta 550 8) meta_modificada 550 8)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO															
2024-2027															
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	MODULO: DESTINO DEL GASTO	ENTIDAD: TABASCO	PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025	AVANCE FINANCIERO										
					PAGADO	EFECUADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	RECUPADO						
TIPO_GEOREFERENCIA	TEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
					(meta)	(unidad, medida M, etc., IN, etc., CUBIERTOS, etc., PROBLEMA, etc., PIV, etc.)									
					OBSERVACIONES, REVISI		OBSERVACIONES								



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, YABASCO
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

TPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
[Geot] (Cve. municipio 18, localidad 18, direccion Carretera libre pavimentada estado TEAPA, TABASCO - EJIDO COLORADO BIENTO) JUANES TEAPA, CAROLINA RAMOS GUERRA, TEAPA, OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LAS GUARNICIONES Y BANGUETA EN EL EJIDO COLORADO BIENTO. CARTEL 1500 km 18.53 (542058), lat 17.6437542)	20-09-2025	19-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (unidad_medida M cts, INICIO) [unidad_medida M cts, FIN] avance 0.00	[2087732]proye cts, INICIO	En Ejecucion	Flujo avances	[Geot] (Observacion OBRERA AFIRMADA POR EL H CARILDO TALIA EL INICIO DEL PROYECTO DE LICITACION, trimestre 3.0) ultimo actualización fecha 2025-10-15)
[Geot] (Cve. municipio 18, localidad 18, direccion Calle 15-10-2025 RIO TULIA Corona LA SIERRA SECCION RIOS TABASCO - PUERTO GUANACAL, PUQUATAN Y Bismarck FRANCISCO TRUJILLO G. Calle RIO PUYACATENGO LA QIRRA A REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA, km-32.94509479 lat 17.55879509)	20-09-2025	13-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (unidad_medida M cts, INICIO) [unidad_medida M cts, FIN] avance 0.00	[2087732]proye cts, INICIO	En Ejecucion	Validado avances	[Geot] (Observacion OBRERA AFIRMADA POR EL CARILDO, ultimo actualización fecha 2025-10-15) PROCESO DE LICITACION, trimestre 3.0
[Geot] (Cve. municipio 18, localidad 10, TABASCO - PUERTO GUANACAL ALLENDE 2DA SECC 4.892 86608 IGUACIO ALLENDE 2DA SECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE IGUACIO ALLENDE, km - 92.9880977 lat 17.55136459)	20-09-2025	19-10-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (unidad_medida M cts, INICIO) [unidad_medida M cts, FIN] avance 0.00	[2087732]proye cts, INICIO	En Ejecucion	Validado avances	[Geot] (Observacion APROBADO POR EL CARILDO EN LA ENCUESTA EN ETAPA DE LICITACION, trimestre 3.0) ultimo actualización fecha 2025-10-15)
[Geot] (Cve. municipio 18, localidad 1, direccion Avenida CARLOS RAMOS Corona CENTRO 86800 TEAPA, TABASCO ENTRE Calzon DE LA SIERRA Y CALZON DE LA SIERRA DAMIAN PUA BELTRAN LA OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANGUETA EN LA CALLE CARLOS RAMOS DE TEAPA, km-32.9572579, lat 17.55298033)	04-09-2025	02-05-2025	108.806.71	108.806.71	108.806.71	108.806.71	108.806.71	[Geot] Pro. obra Obra Nueva, contrato TEA-CONT-0007334-017-AD170205, 2087734proye avance 108.747) CERRERA MOLINERO, con convenio MUNICIPIO DE TEAPA monto 172205.00 cts, INICIO, 2087734proye, avance 172205.00 cts, FIN	[meta] (unidad_medida M cts, INICIO) [unidad_medida M cts, FIN] avance 0.00	[2087734]proye cts, INICIO	En Ejecucion	Validado avances	[Geot] (Observacion OBRERA AFIRMADA POR EL H CARILDO EN LA ENCUESTA EN ETAPA DE LICITACION, trimestre 3.0) ultimo actualización fecha 2025-10-15)
[Geot] (Cve. municipio 18, localidad 1, direccion Calle 15-09-2025 RIO TULIA Corona LA SIERRA SECCION RIOS TABASCO - PUERTO GUANACAL, PUQUATAN Y Bismarck FRANCISCO TRUJILLO G. Calle RIO PUYACATENGO LA QIRRA A REALIZAR LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUAS, km-32.94509479 lat 17.55879509)	15-09-2025	14-10-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta] (unidad_medida M cts, INICIO) [unidad_medida M cts, FIN] avance 0.00	[2087732]proye cts, INICIO	En Ejecucion	Validado avances	[Geot] (Observacion OBRERA AFIRMADA POR EL H CARILDO EN LA ENCUESTA EN ETAPA DE LICITACION, trimestre 3.0) ultimo actualización fecha 2025-10-15)

2
2
A1
2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TLAJASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	ENTIDAD RESPONSABLE	LE MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAB25030297736	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	4,173,425.54	4,173,425.54	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	Municipio de Teapa	107388	5	250	250	0	[meta] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2021 04, meta_modificada 2021 04]
2025	3	TAB25030297737	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	4,173,425.54	4,173,425.54	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	Municipio de Teapa	107388	5	250	250	0	[meta] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2021 04, meta_modificada 2021 04]
2025	3	TAB25030297738	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	4,173,425.54	4,173,425.54	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	Municipio de Teapa	107388	5	250	250	0	[meta] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2021 04, meta_modificada 2021 04]
2025	3	TAB25030297739	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	4,173,425.54	4,173,425.54	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	Municipio de Teapa	107388	5	250	250	0	[meta] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2021 04, meta_modificada 2021 04]
2025	3	TAB25030297740	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de Demarcaciones Federales y Territoriales del Distrito Federal	MT - PROGRAMA	MT - RAMO	MT - PROGRAMA	4,173,425.54	4,173,425.54	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	Proyectos de Inversión	Proyectos de Inversión	Municipio de Teapa	107388	5	250	250	0	[meta] [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2021 04, meta_modificada 2021 04]

Handwritten signature and initials



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEMANDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU	OBSERVACIONES_REVISI
[geol] (Cve municipio 18, localidad 84, dirección Carretera libre pavimentada estatal TEAPA TABASCO - EJIDO COLGALVO BIENTO JUAREZ) 16 660 8600 COLGALVO BIENTO JUAREZ) TEAPA LA OBRA DE LA O CON CONCRETO HOSBAULCO EN EL EJIDO COLGALVO BIENTO JUAREZ). km - 93 3345021. lat 17 5438009]	30-09-2025	13-11-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1] (unidades medidas M, en JICOD) avance 0.00]	CAPETA_FOTOS	En Ejecucion	Validado avances	[Idet1] (Observación OBRA APROBADO POR EL CABILDO NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE LICITACION, trimestre 3.0, usuario luis.hernandez, fecha 2025-10-15)]	En observaciones
[geol] (Cve municipio 18, localidad 1, dirección Carretera libre pavimentada estatal TEAPA TABASCO - EJIDO HERMENEGILLO GALEANA) 16 660 8600 HERMENEGILLO GALEANA DEL MUNICIPIO DE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HERMENEGILLO GALEANA, SE UBI. km -93 330216803. lat 17 597156953]	29-10-2025	29-10-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1] (unidades medidas M, en JICOD) avance 0.00]	(258773)Fotografías (no JICOD)	En Ejecucion	Validado avances	[Idet1] (Observación OBRA APROBADO POR EL CABILDO NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE LICITACION, trimestre 3.0, usuario luis.hernandez, fecha 2025-10-15)]	En observaciones
[geol] (Cve municipio 18, localidad 19, dirección Carretera libre pavimentada estatal TEAPA TABASCO - EJIDO HERMENEGILLO GALEANA) 16 660 8600 HERMENEGILLO GALEANA DEL MUNICIPIO DE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HERMENEGILLO GALEANA, SE UBI. km -93 330216803. lat 17 597156953]	29-10-2025	29-10-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1] (unidades medidas M, en JICOD) avance 0.00]	(258773)Fotografías (no JICOD)	En Ejecucion	Validado avances	[Idet1] (Observación OBRA APROBADO POR EL CABILDO NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE LICITACION, trimestre 3.0, usuario luis.hernandez, fecha 2025-10-15)]	En observaciones
[geol] (Cve municipio 18, localidad 76, dirección Carretera libre pavimentada estatal TEAPA TABASCO - EJIDO HERMENEGILLO GALEANA) 16 660 8600 HERMENEGILLO GALEANA DEL MUNICIPIO DE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HERMENEGILLO GALEANA, SE UBI. km -93 330216803. lat 17 597156953]	20-09-2025	09-10-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1] (unidades medidas M, en JICOD) avance 0.00]	(258773)Fotografías (no JICOD)	En Ejecucion	Validado avances	[Idet1] (Observación OBRA APROBADO POR EL CABILDO NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE LICITACION, trimestre 3.0, usuario luis.hernandez, fecha 2025-10-15)]	En observaciones
[geol] (Cve municipio 18, localidad 1, dirección Carretera libre pavimentada estatal TEAPA TABASCO - EJIDO HERMENEGILLO GALEANA) 16 660 8600 HERMENEGILLO GALEANA DEL MUNICIPIO DE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HERMENEGILLO GALEANA, SE UBI. km -93 330216803. lat 17 597156953]	15-09-2025	14-10-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1] (unidades medidas M, en JICOD) avance 0.00]	(258773)Fotografías (no JICOD)	En Ejecucion	Validado avances	[Idet1] (Observación OBRA APROBADO POR EL CABILDO NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE LICITACION, trimestre 3.0, usuario luis.hernandez, fecha 2025-10-15)]	En observaciones



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	m1 - RAMO	m1 - PROGRAMA	m2 - CICLO DE RECURSO	m2 - RAMO	m2 - PROGRAMA	MOTIVO GLOBAL APROBADO	MOTIVO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTOR	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
0025	3	TAB203020287741	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	m1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - RAMO PRESUPUESTARIO	m2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5,019,584.07 - 5,061,214.93	5,019,584.07 - 5,061,214.93	(m1 - fondo recursos 2025, prog.jeres 4, modificado 590272 833)	CONSTRUCCIÓN DE CAMPIO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TIAPA, EJ. INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE 2303	0	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbanización específica	Urbanización específica	Municipio de Teapa	50603	5	450	419	0	(m1=1 Unidad, medida Metros lineales, meta 10, meta_modificada 10)
0025	3	TAB203020287742	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	m1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - RAMO PRESUPUESTARIO	m2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,511,377.68 - 3,511,377.68	3,511,377.68 - 3,511,377.68	(m1 - fondo recursos 2025, prog.jeres 4, modificado 591377 66)	CONSTRUCCIÓN DE CAMPIO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TIAPA, EJ. INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE 2303	0	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbanización específica	Urbanización específica	Municipio de Teapa	97058	5	528	549	0	(m1=1 Unidad, medida Metros lineales, meta 350.0, meta_modificada 1915.0)
0025	3	TAB203020287743	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	m1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - RAMO PRESUPUESTARIO	m2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	528,107.11 - 528,107.11	528,107.11 - 528,107.11	(m1 - fondo recursos 2025, prog.jeres 4, modificado 591007 11)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TIAPA, CALLE DOS 8996	0	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Teapa	96918	5	792	722	0	(m1=1 Unidad, medida Metros lineales, meta 350.0, meta_modificada 350.0)
0025	3	TAB203020287744	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	m1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - RAMO PRESUPUESTARIO	m2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	204,068.46 - 204,068.46	204,068.46 - 204,068.46	(m1 - fondo recursos 2025, prog.jeres 4, modificado 204068 46)	CONSTRUCCIÓN DE CAMPIO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TIAPA, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE - 107733	0	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbanización específica	Urbanización específica	Municipio de Teapa	107733	5	2,658	2,656	0	(m1=1 Unidad, medida Metros lineales, meta 143.71)
0025	3	TAB203020287745	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	m1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	m2 - RAMO PRESUPUESTARIO	m2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	203,958.64 - 203,958.64	203,958.64 - 203,958.64	(m1 - fondo recursos 2025, prog.jeres 4, modificado 203958 64)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TIAPA, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALLENDE - 108445	0	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Municipio de Teapa	108445	5	2,668	2,666	0	(m1=1 Unidad, medida Metros lineales, meta 90.5, meta_modificada 96.5)

14
2
R
1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

[illegible]

11/11/11



I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO**

MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLEO	CATEGORIA	m2_CICLO DE RECURSO	m2_PROGRAMA	NOVO_GLOBAL_APROBADO	NOVO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTRADA_RESPUESTA	ENTRADA_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	EFECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	TAIS20250328748	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	767,369.34	767,369.34	Programa 4 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) Progresado 767,369.34 modificado 767,369.34	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TAPPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ROS CALLE RIO OXOLUTAN - 53442	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbano	2n	zonas de desarrollo urbano	Municipio de Teapa	53042	1,483	1,483	0	1 (meta) Unidad, media Metros Cuadrados, meta 100 0 meta_modificada 100 0	
2025	3	TAIS20250328747	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	303,484.54	303,484.54	Programa 33 (modalidad 1) Progresado 303,484.54 modificado 303,484.54	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TAPPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ROS CALLE RIO OXOLUTAN - 53442	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbano	2n	zonas de desarrollo urbano	Municipio de Teapa	90094	528	543	0	1 (meta) Unidad, media Metros Cuadrados, meta 100 0 meta_modificada 100 0	
2025	3	TAIS20250328748	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	1,731,899.00	1,731,899.00	Programa 4 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) Progresado 1,731,899.00 modificado 1,731,899.00	REHABILITACION DEL CENTRO DE DEARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE TAPPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ROS CALLE RIO OXOLUTAN - 53442	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbano	2n	zonas de desarrollo urbano	Municipio de Teapa	73844	2,141	2,011	0	1 (meta) Unidad, media Metros Cuadrados, meta 1 0 meta_modificada 1 0	
2025	3	TAIS20250328749	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	767,682.91	767,682.91	Programa 33 (modalidad 1) Progresado 767,682.91 modificado 767,682.91	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TAPPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ROS CALLE RIO OXOLUTAN - 53442	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbano	2n	zonas de desarrollo urbano	Municipio de Teapa	10043	2,668	2,668	0	1 (meta) Unidad, media Metros Cuadrados, meta 400 71 meta_modificada 400 71	
2025	3	TAIS20250328750	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de Entidades Federativas y Municipios	767,369.34	767,369.34	Programa 4 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) Progresado 767,369.34 modificado 767,369.34	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TAPPA, COLONIA LA SIERRA SECCION ROS CALLE DOS - 99692	27	Tab 16	Teapa	Proyecto Urbano	2n	zonas de desarrollo urbano	Municipio de Teapa	99022	792	722	0	1 (meta) Unidad, media Metros Cuadrados, meta 602 5 meta_modificada 602 5	

7
2
13
14
15



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

[illegible]

11
2
B
11
1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RT RAMO	RT PROGRAMA	RT PRESUPUESTARIO	MONTY_GLOBAL_APROBADO	MONTY_GLOBAL_MODIFICADO	CUENTAS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	TABLE	FECHA	LE	PROYECTO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTOR	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	3	7AB25032598753	Financiamiento inversión	33- Apoyos para el desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS	1004 FAIS	1004 FAIS	571 047 34	469 038 12	10- (FOLIO RECIBO 2025, ramo 33, modalidad 1) PROYECTO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto FAIS modificado 771647 34, modificado 565258 62)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE TLAXIYA	27	0	Tab 16	16	Tabla	Proyecto Agua y Saneamiento	Proyecto Agua y Saneamiento	Proyecto Agua y Saneamiento	Municipio de Tlaxiaya	62006	12	44	0	0	(meta) Unidad medida Metros lineales, meta 45 0 (meta modificada 45 0)
2025	3	7AB25032598655	Acción	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS	1004 FAIS	1004 FAIS	868 019 95	868 019 95	10- (FOLIO RECIBO 2025, ramo 33, modalidad 1) PROYECTO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto FAIS modificado 868619 95)	Costos de operación para el arrendamiento de vehículos de la Dirección de Asesoría Operativa y Servicios Jurídicos Municipales	27	Tab 16	16	Tabla	Proyecto Agua y Saneamiento	Proyecto Agua y Saneamiento	Proyecto Agua y Saneamiento	Municipio de Tlaxiaya	3459	N	0	0	0	(meta) Unidad medida Vehículos, meta 5 (meta modificada 5 0)	
2025	3	7AB25032598043	Acción	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS	1004 FAIS	1004 FAIS	690 005 00	690 005 00	10- (FOLIO RECIBO 2025, ramo 33, modalidad 1) PROYECTO FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto FAIS modificado 690005 0)	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y REGULATORIOS BREAK PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 4425	27	Tab 16	16	Tabla	Proyecto Agua y Saneamiento	Proyecto Agua y Saneamiento	Proyecto Agua y Saneamiento	Municipio de Tlaxiaya	4657	N	0	0	0	(meta) Unidad medida PROGRAM, meta 1 (meta modificada 1 0)	

11



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

2024-2027

TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISOR
				RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							
1	Geo1 (Cm Municipio 16, localidad 1, direccion Calle 01-02-2025 BONATIAN Fraccionamiento SANTA CRUZ 86000 TEAPA, TABASCO ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLE COMERCIAL DE LA AVENIDA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, 92 94297943 lat 17.54600490)	06-08-2025	30-09-2025	565,038.62	565,038.62	565,038.62	0.00	0.00	0.00 (lat 17.54600490, longitud 92.94297943, nombre contrato: TEA-CONF-2025-001, contrato: MAC TABASCO S A DE CV, municipio de TEAPA, TABASCO, 92 94297943 lat 17.54600490)	(med1 (unidad_medida: m, avance 10.0)) 2267751moye cta_INICIO 2267751moye cta_INICIO 2267751moye cta_PROCESO	CARPETA_FOTOS	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	Geo2 (Cm Municipio 16, localidad 1, direccion Calle 01-02-2025 BONATIAN Fraccionamiento SANTA CRUZ 86000 TEAPA, TABASCO ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLE COMERCIAL DE LA AVENIDA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, 92 94297943 lat 17.54600490)	06-08-2025	31-12-2025	279,310.30	279,310.30	279,310.30	279,310.30	279,310.30	0.00 (lat 17.54600490, longitud 92.94297943, nombre contrato: LAM/MTG AMCCBTE/001/2025, contrato: ENERO S A DE CV, municipio de TEAPA, TABASCO, 92 94297943 lat 17.54600490)	(med1 (unidad_medida: m, avance 2.0)) 22698050moye cta_INICIO 22698050moye cta_PROCESO		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1	Geo3 (Cm Municipio 16, localidad 1, direccion Calle 01-02-2025 BONATIAN Fraccionamiento SANTA CRUZ 86000 TEAPA, TABASCO ENTRE LAS AVENIDAS Y CALLE COMERCIAL DE LA AVENIDA LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTIAGO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, 92 94297943 lat 17.54600490)	01-10-2025	12-12-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (lat 17.54600490, longitud 92.94297943, nombre contrato: LAM/MTG AMCCBTE/001/2025, contrato: ENERO S A DE CV, municipio de TEAPA, TABASCO, 92 94297943 lat 17.54600490)	(med1 (unidad_medida: m, avance 6.0)) 22698050moye cta_INICIO 22698050moye cta_PROCESO		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MIGUEL ANTONIO CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEAPA

LCP JOSE DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR DE INFORMACION

LCP ANA MARIA RIVERA CACENA
COORDINADORA DE PROGRAMACION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de asistencia social integral	EQ40		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Salud	12	Servicios de asistencia social integral	EQ40	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Teapa		

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	3,395,704.13	3,395,704.13	3,395,704.13	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Total del Programa Presupuestario														
1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	3,395,704.13	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,548.48	17,548.48	17,548.48	17,548.48	17,548.48	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina	0.00	711,907.08	711,907.08	711,907.08	711,907.08	711,907.08	600,347.44 Sin Contratos	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,481.43	17,481.43	17,481.43	17,481.43	17,481.43	0.00 Sin Contratos	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	3,935,000.00	2,165,000.00	3,731,999.99	2,116,600.00	2,116,600.00	2,116,600.00 Sin Contratos	2,116,600.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TEAPA, TABASCO

2024-2027



Teapa

Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Municipio de Teapa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Teapa	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			Municipio de Teapa			
Tabasco	Teapa	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			Municipio de Teapa			
Tabasco	Teapa	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			Municipio de Teapa			
Tabasco	Teapa	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093			Municipio de Teapa			

Tabasco	Teapa	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	2.897.47	0.00
---------	-------	-------------------------	------	---	-------------------------------------	----	--	------	-----------------	-----------------	----------	------

11



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	347 - Fletes y maniobras	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	17,542.68	17,542.68	17,542.68	17,542.68	17,542.68	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	210,939.00	1,083,736.80	101,724.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	N/A Validado	
Total del Programa Presupuestario		210,939.00	6,613,196.47	3,728,204.53	5,192,479.66	3,577,079.67	3,577,079.67	3,412,947.44	N/A			3,725,307.06		

[Handwritten signature and initials]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO									
2024-2027									
Teapa									
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -Específico
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Programa Fondo Convenio -Específico
Reintegración									
Rendimiento Financiero									
Dependencia Ejecutora									
Municipio de Teapa									
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Programa Fondo Convenio -Específico
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Programa Fondo Convenio -Específico
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Programa Fondo Convenio -Específico
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Programa Fondo Convenio -Específico
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Programa Fondo Convenio -Específico

[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sin Contratos	Contratos	Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	490,778.61	490,778.61	490,778.61	490,778.61	490,778.61	490,778.61	490,778.61	490,778.61	490,778.61	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	868,619.95	173,723.99	868,619.95	173,723.99	173,723.99	173,723.99	0.00	173,723.99	173,723.99	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	1,731,899.69	1,161,899.69	1,720,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	16,330,578.68	16,330,578.68	10,488,972.65	4,019,881.26	4,019,881.26	3,916,294.36	3,916,294.36	3,916,294.36	3,916,294.36	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Teapa			2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Programa presupuestario		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	323 838.11	0.00
Tabasco	Teapa	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		

[Handwritten signature and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	20,620,543.22	20,620,543.22	15,217,871.37	6,737,821.86	6,737,821.86	5,217,199.75	Sin Contratos	Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	50,169,970.00	10,275,587.96	6,594,647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Total del Programa Presupuestario		50,169,970.00	50,493,808.11	45,547,972.11	28,962,576.79	11,598,005.72	11,598,005.72	9,800,072.72			N/A	45,224,134.00		
1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	11,111,035.19	10,182,507.99	6,697,427.85	6,697,427.85	6,697,427.85	6,697,427.85	5,998,177.89	Sin Contratos	Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	521,938.56	977,507.25	582,968.66	582,968.66	582,968.66	582,968.66	559,189.64	Sin Contratos	Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Handwritten signature and initials

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Municipio de Teapa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					

Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Teapa		
---------	-------	------------------	------	---	--	----	----------	------	--	--	--------------------	--	--

Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Teapa		
---------	-------	------------------	------	---	--	----	----------	------	--	--	--------------------	--	--

Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Teapa		
---------	-------	------------------	------	---	--	----	----------	------	--	--	--------------------	--	--

Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005			Municipio de Teapa		
---------	-------	------------------	------	---	--	----	----------	------	--	--	--------------------	--	--

Handwritten signatures and initials in the right margin.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Percibido	Pagado	Contratos	Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	383,876.92	843,876.92	459,772.36	459,772.36	459,772.36	459,772.36	455,811.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	419,366.30	2,394,387.48	2,361,565.85	2,361,565.85	1,854,258.71	1,854,258.71	1,781,173.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	2,397,219.12	2,196,772.99	2,196,772.99	2,196,772.99	1,741,331.11	1,741,331.11	1,482,500.63	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	849,729.00	849,729.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	2,628,203.40	3,153,487.40	3,153,487.40	3,153,487.40	2,343,472.07	2,343,472.07	2,320,721.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		

[Handwritten signatures and initials]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO 2024-2027													
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS													
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO													
ENTIDAD: TABASCO													
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025													
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratos	Sin Contratos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	2,312,170.49	2,134,128.49	2,134,128.49	2,134,128.49	1,538,761.42	1,538,761.42	1,506,487.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	448,123.12	408,947.00	178,991.95	178,991.95	178,991.95	178,991.95	177,904.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	17,921.32	17,921.32	17,921.32	17,921.32	17,921.32	47,782.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	0.00	11,786.05	11,786.05	11,786.05	11,786.05	11,786.05	2,088.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		

[Handwritten signatures and initials]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO 2024-2027												
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS												
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO												
ENTIDAD: TABASCO												
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025												
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sin Contratos	Contratos	Sin Proyectos	Proyectos
1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,352.56	3,352.56 Sin Contratos	3,352.56 Sin Contratos	3,352.56 Sin Proyectos	3,352.56 Sin Proyectos
1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	502.28	502.28	502.28	502.28	502.28	496.86	496.86 Sin Contratos	496.86 Sin Contratos	496.86 Sin Proyectos	496.86 Sin Proyectos
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	1,909,751.82	1,909,751.82	1,909,751.82	1,909,751.82	1,909,751.82	1,905,751.82	1,905,751.82 Sin Contratos	1,905,751.82 Sin Contratos	1,905,751.82 Sin Proyectos	1,905,751.82 Sin Proyectos
1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00 Sin Contratos	13,688.00 Sin Contratos	13,688.00 Sin Proyectos	13,688.00 Sin Proyectos
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,277,500.00	1,277,500.00	1,017,638.42	1,017,638.42	1,017,638.42	1,017,395.98	1,017,395.98	1,017,395.98 Sin Contratos	1,017,395.98 Sin Contratos	1,017,395.98 Sin Proyectos	1,017,395.98 Sin Proyectos



[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sin Contratos	Contratos	Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	2,100,000.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	2,609,971.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	0.00	123,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	625,000.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	2,017,530.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	400,000.00	454,699.81	133,245.09	133,245.09	133,245.09	133,245.09	133,245.09	133,245.09	133,245.09	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	15,600,000.00	13,600,000.00	11,992,954.00	11,992,954.00	11,992,954.00	11,992,954.00	11,992,954.00	11,992,954.00	11,992,954.00	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
MODULO EJERCICIO DEL GASTO									
ENTIDAD: TABASCO									
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025									
Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FORTAMUN	Descripción Programa
Tabasco	Teapa			2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33		
									Clave Programa
									1005
									Programa Fondo Convenio - Especifico
									Municipio de Teapa
									Dependencia Ejecutora
									Rendimiento Financiero
									Reintegro
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL									
TEAPA, TABASCO									
2024-2027									
Teapa									
Municipio de Teapa									
Tabasco	Teapa			2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	
									1005
									Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa			2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	
									1005
									Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa			2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	
									1005
									Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa			2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	
									1005
									Municipio de Teapa

Handwritten signature and initials.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado		Modificado		Recaudado (Ministrado)		Comprometido		Devengado		Ejercido		Pagado		Pagado SHCP		ESTATUS		Observaciones (Captura)
		0.00	240 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites																			
1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	86 904.00	86 904.00	72 000.00	72 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	6 615 432.00	5 034 960.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	3 382 173.66	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A Validado	
1 - Gasto corriente	335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	236 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A Validado	

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO									
ENTIDAD: TABASCO									
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025									
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico
Tabasco	Teapa		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	
									Reintegró
									Rendimiento Financiero
									Dependencia Ejecutora
									Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Teapa
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Municipio de Teapa

Handwritten signatures and initials.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Sin Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	337 - Servicios de protección y seguridad	0.00	376,878.00	243,544.65	243,544.65	243,544.65	243,544.65	176,877.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	30,397.80	30,397.80	30,397.80	30,397.80	30,397.80	30,070.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	190,062.52	190,062.52	190,062.52	190,062.52	190,062.52	190,062.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO									
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS									
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO									
ENTIDAD: TABASCO									
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025									
Entidad	Municipio	Partida genérica	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	FORTAMUN	Descripción Programa	Clave Programa
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	Programa Fondo Convenio -Específico	1005
								Dependencia Ejecutora	
								Rendimiento Financiero	
								Reintegró	
								Municipio de Teapa	
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005
								Municipio de Teapa	
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005
								Municipio de Teapa	
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005
								Municipio de Teapa	
Tabasco	Teapa	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN		1005
								Municipio de Teapa	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027



Entidad	Municipio	Partida genérica	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Teapa			2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Partida genérica		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Teapa		
Tabasco	Teapa	Programa presupuestario		2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	222.49	0.00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEAPA, TABASCO
2024-2027

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2025


Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Sin Contratos	Contratos	Sin Proyectos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1 - Gasto corriente	759 - Otras erogaciones especiales	4,362,448.90	206,349.03	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS	1,560,000.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	1,502,805.00	N/A	N/A	Validado	
Total del Programa Presupuestario		55,489,947.00	58,719,125.37	44,039,400.49	44,039,178.00	41,653,046.58	41,652,804.14	40,434,908.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	44,039,178.00		

MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEAPA

L.C.P. ANA MARIA ROMERO CADENA
COORDINADORA DE PROGRAMACION

JCP JOSE DOMINGUEZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

L.C.P. RAFAEL ANTONIO HERRANDEZ CABALLERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



TABASCO

Impreso en Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Tabasco, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorios por el hecho al ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Dirección de Servicios Legales, ubicada en la calle José Narciso Rovirosa #359, primer piso, esquina con Nicolás Bravo, Colonia Centro al teléfono (993) 338 3000 Extensión (1018) correo oficial: periodico_oficial@tabasco.gob.mx de Villahermosa, Tabasco.

Cadena Original:| 00001000000705364139 |

Firma Electrónica: cNuRtIQO4HB7W/PWLGsXf9g31vqXRGamqW25k4akj9Qg1OHbdLJveK/CLnF5ZHEha6+XsW
OdAnsLL6yTgfCOBXLw3RIhnfFvE3Kq0K15cKffTegtKSQgBFVmV/i6e8ZTCv5M5R51MN3tsvd+0DW+jzVXAepbXn
Q8uf5a+15KitkJGDTd26vQBUS9DssNz2DXEMziAdSU8K+PIYGe1X/ddr7/2lw3pmqZB2k39xOugzkrxoHYPHxK71s
XP4xvsoUEJ51WHFNtAdGqQ/byoUB2SrKMLwktL67cezQnx9nc7xvz3IP290VILpydiWmLp6HrLmi/wTm81VTESIsiz
mdqZg==